



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CAU/RS Nº 003/2020
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

ANEXO I

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Proponente	Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul – SEASC
Responsável	Patrícia Lopes Silva (presidente gestão 2019-20) – Leo Azeredo (presidente gestão 2021-22)

1. Relatório de execução do objeto

1.1 Demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas.

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro foi oficialmente lançado dia 10 de junho de 2020 e dia 28 de junho já se teve uma reunião com a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul através da secretária de Habitação Aretusa Molina Scheibler, que se mostrou muito entusiasmada com o projeto, assinando a Declaração de Apoio ao Projeto (ANEXO 1.3.12).

Tivemos um início de implementação do projeto de forma muito acolhedora por parte da prefeitura tornando o município um dos primeiros a receber o programa.

De acordo com as metas pré estabelecidas, nossos primeiros passos após a elaboração da proposta de trabalho, foi a sensibilização do executivo para o projeto Nenhuma Casa sem Banheiro, marcando uma reunião na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social que são uma pasta única.

Em julho foi lançado o primeiro chamamento público do CAU-RS para os arquitetos interessados em desenvolver os projetos. Entre os dias 08 e 23 de agosto foi aberto o credenciamento para os arquitetos e urbanistas interessados em desenvolver os projetos. Tivemos 12 profissionais inscritos (ANEXO 1.3.11) e foi realizado um sorteio para a ordem de chamamento, bem como definido que cada profissional ficaria responsável por desenvolver e atender 3 famílias.

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz do Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | **Site:** www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | **Instagram:** [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



Adriana Schwindt da Costa, Márcio Fabris e Amanda Capitânio Berbigier, foram os arquitetos selecionados para o processo. Cada um desenvolveu 3 projetos.

Fizemos uma reunião de alinhamento com a Secretaria e as assistentes sociais para a seleção das famílias que seriam contempladas utilizando-se dos critérios de maior necessidade de cada família.

Essa parte foi bem rápida uma vez que a prefeitura já tinha em seu banco de dados famílias cadastradas que requisitavam melhorias nas suas residenciais, banheiros, caixas d'água entre outras coisas.

Também buscamos nos informar mais sobre o **Banco de Materiais**, que veio a ser algo bem importante, uma vez que os profissionais desenvolveram os projetos com materiais existentes no banco da prefeitura. Foi feito inclusive uma live do CAU-RS, CAU VIVO durante a pandemia, apresentando o Banco de Materiais e seu funcionamento.

Um local que recebia doações de materiais de obra e moveis e lá dentro funcionava uma marcenaria que fazia a reforma dos materiais e posteriormente a doação desse itens. Também eram feitos lá portas e janelas que seriam utilizadas nos projetos.

Aliado a isso, a SEASC desenvolveu um programa para fomentar a doação desses materiais de construção para o banco de materiais e buscou apoio dentro de uma rede municipal de empresas e entidades, obtendo uma boa repercussão.

O nome do projeto era SOLIDARIEDADE QUE CONSTRÓI, e mesmo estando em 2020, no auge da pandemia do COVID-19, tivemos um número significativo de pessoas ajudando com doações.

Pelo fato da Prefeitura Municipal ter mão de obra própria e não licitar os projetos, aliado ainda ao fato dos projetos serem desenvolvidos com os materiais e revestimentos já existentes no Banco de Materiais e das doações conseguidas com o projeto Solidariedade que Constrói, optou-se por retirar a obrigatoriedade de uma tabela orçamentaria para cada projeto, tendo os itens e quantitativos necessários descritos por cada profissional dentro dos projetos. A Prefeitura se comprometeu a fornecer todo os materiais existentes no Banco e a SEASC se comprometeu a conseguir doação de materiais que fossem necessários para complementar o que não fosse fornecido pela prefeitura.

O Termo de Parceria entre prefeitura Municipal e Conselho de Arquitetura que estava agendado para ser assinado em Agosto/20 foi transferido devido ao afastamento do Prefeito Telmo José Kirst por problemas de saúde e da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social. Saindo a secretária Aretusa Molina Scheibler e assumindo o Secretário Marcelo Corá, percebemos que o sistema interno da prefeitura estava muito centralizado na pessoa da secretária e uma assistente social, e o restante da equipe da secretaria não tinha conhecimento sobre as tratativas do projeto.

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz o Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | Site: www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | Instagram: [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



Então fizemos a apresentação do projeto completo novamente para o atual secretário, para ter um novo sinal positivo da prefeitura.

A solenidade de assinatura dos termos entre Prefeitura, CAU-RS, SEASC e os Arquitetos selecionados foi realizada em 30/out/2020 e no mesmo dia fizemos uma visita ao Banco de Materiais da Prefeitura, conhecemos o depósito, os materiais a serem utilizados e produzidos no local.

Cada arquiteto junto com assistente social e o coordenador do projeto fizeram visitas nas residências, conversaram com as famílias, fizeram o levantamento do espaço e as particularidades de cada local e tiveram liberdade para desenvolver os projetos a partir disso.

Com a prefeitura combinamos de enviar os projetos arquitetônicos para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social e internamente eles fariam a aprovação de forma não tradicional dos projetos, porque nenhuma família estava com construção regular, mas nenhuma delas estava em área de risco ambiental ou alagamento. Essa medida de aprovação de projeto interno foi bem aceita uma vez que não se tinha realizar a regularização sem envolver um trabalho mais burocrático.

Com os projetos prontos e enviados pelos arquitetos, foi feita uma análise pelo coordenador de projetos e reapresentadas com as correções solicitadas.

Projetos entregues de forma digital, providenciamos a plotagem de todos e encaminhamos para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social para iniciar o alinhamento das execuções.

Nesta etapa tivemos que enfrentar alguns desafios. Passamos por uma eleição municipal, e o governo da época perdeu as eleições, fez nova troca de secretário, tivemos que aguardar o trâmite da troca e fazer nova apresentação geral do projeto para a secretária Ana Lúcia Pasquali Keller. Desta reunião em 2/dez/2020 gerou-se uma ata (ANEXO 1.3.10) onde obtivemos alguns dias depois o retorno negativo da administração em dar continuidade ao trabalho.

Aguardamos a virada de ano e a troca de administração para reiniciar as tratativas com o secretário de Habitação Valdir Bruxel.

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz do Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | **Site:** www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | **Instagram:** [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



Mesmos que ele tenha se mostrado interessado na continuidade dos projetos, tivemos que aguardar a nova administração se estabelecer, a falta de equipe e outras prioridades de governo. Recorremos ao CAU RS para nos auxiliar num movimento de aproximação com a administração.

O Termo de Cooperação foi assinado pela prefeitura em 08/07/2021.

Enviamos novamente os projetos impressos e iniciamos a organização para o início das obras com o coordenador de mão de obra da prefeitura, Sr. Sergio. Tivemos que fazer novo contato com as famílias que estavam apreensivas com as obras, afinal estavam a algum meses aguardando os banheiros prometidos. Nesse meio tempo um dos contemplados, teve sua casa interditada, demolida, construída outra casa no terreno já com banheiro, e não foi necessário a execução deste banheiro. Fechando então um total de 9 projetos e 8 execuções.

A arquiteta Adriana Schwindt da Costa pediu para se descredenciar do programa pois não poderia mais executar os projetos realizados por ela, que foram encaminhado para a Arquiteta Amanda Capitânio Berbigier.

Os primeiros 3 projetos começaram a ser executados em 17/01/2022 com o acompanhamento da Arquiteta Amanda Capitânio Berbigier conforme relatório e fotos em anexas.

Na sequência o arquiteto Marcio Fabris iniciou o acompanhamento da execução dos outros 3 banheiros e após o final destes a execução dos 2 banheiros de autoria de projeto da arquiteta Adriana Schwindt da Costa que foram acompanhados pela arquiteta Amanda Capitânio Berbigier com seu consentimento. O oitavo banheiro teve a finalização em 25/10/2022 e após procedeu-se o pagamento do coordenador dos projetos e serviços administrativos bem como o presente documento de prestação de contas.

1.2 Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto

20/julho/2020: reunião com a Secretária de Habitação e Desenvolvimento Social Aretusa Molina Scheibler e representantes da SEASC para apresentar o projeto NCSB.

23/julho/2020: reunião de apresentação do projeto para a diretoria da entidade e escolha dos membros que auxiliariam no trabalho de realização.

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz o Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | Site: www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | Instagram: [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



29/julho/2020: Início da Campanha "Solidariedade Que Constrói" (Adote um Banheiro), uma iniciativa da SEASC em parceria com a ACOMAC, SINDUSCON, CAU/RS e Prefeitura de Santa Cruz do Sul para a arrecadação/doação de materiais de construção (pisos, revestimentos, azulejos, argamassa e rejunte) a serem utilizados nos projetos NCSB.

06/ago/2020: Entrevista com a presidente da SEASC Patrícia Lopes Silva e Aretusa Scheibler, Secretária de Habitação de Santa Cruz do Sul, na Rádio Santa Cruz – Programa Conexão Regional – divulgando o programa Solidariedade de Constrói e divulgando o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro que abriria em breve a inscrição para profissionais interessados em participar.

06/ago/2020: matéria veiculada no Riovale Jornal divulgando o projeto futuras etapas.

13/ago/2020: Entrevista com Patrícia Lopes Silva (Seasc) e Emília Rasquinha (Assistente Social da Secretaria de Habitação de Santa Cruz do Sul) na Rádio Gazeta FM 107,9 – Programa Rede Social – divulgando o projeto NCSB e futuras etapas.

26/ago/2020: sorteio dos profissionais arquitetos inscritos para desenvolver o projeto.

27/ago/2020: reunião de trabalho para recebimento da lista de arquitetos credenciados e prestação de orientações quanto aos próximos passos do projeto onde ficou combinado que a secretaria de habitação através de suas assistentes sociais fariam a indicação das famílias a serem beneficiadas, dando prioridade as situações mais necessárias.

30/set/2020: Reunião remota com o novo Secretário da Habitação Marcelo Corá para apresentação do projeto e assistentes sociais da Prefeitura para encaminhamento dos procedimentos para a seleção das famílias. Definição por realizar 9 projetos inicialmente.

23/out/2020: Envio das ordens de serviços aos 3 primeiros colocados da lista de credenciados, indicando 3 famílias para cada um.

27/out/2020: Reunião com o Secretário de habitação e assistentes sociais para organização/alinhamento do evento de recepção dos arquitetos.

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz do Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | **Site:** www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | **Instagram:** [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



30/out/2020: Reunião presencial para **assinatura dos contratos** dos 3 profissionais com a presença do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Social Marcelo Corá. Posteriormente os profissionais junto com os representantes da Prefeitura e SEASC visitaram o Banco de Materiais onde os profissionais puderam selecionar materiais que iriam utilizar em seus projetos.

03 a 06/nov/2020: Visitas técnica aos domicílios das famílias selecionadas com acompanhamento das assistentes sociais da Prefeitura Vanessa, Marina e Assistente Social responsável Sônia. Também foi feita a visita a um banheiro executado pelo projeto Hidro-Vida para demonstrar aos arquitetos o padrão de execução da prefeitura e a de um chalé com execução pela SeHab. Nesta visita foram feitas algumas contatações nas residências como a do Sr. Pedro, que possuía banheiro em boa situação e as Assistentes Sociais ficaram de fazer a troca dos beneficiários.

19/nov/2020: Reunião com a equipe de profissionais e coordenadores do projeto para alinhar as soluções a serem encaminhadas pelos profissionais, constatação de ausência de coletor de esgoto em alguns domicílios atendidos e de materiais para a construção de dispositivos de despejos das águas residuais das casas atendidas. Foi definido caso a caso a melhor forma de ligação de esgoto de casa residência.

20/nov/2020: Atualização da Ordem de Serviço que foi entregue aos arquitetos com a correção dos beneficiários. Entraram: VALDECIR ANTONIO PIRES - PAOLA ANGELICA RODRIGUES - SILVIA DOS SANTOS RAMOS - PAMELA MILENA DO PRADO - SAIRAM: PEDRO AURÉLIO DA SILVA - MAIQUEL CRISTIEL MARQUES - NEUSOLÍDIO DE OLIVEIRA - BRUNO DA SILVA

23/nov a 04/dez/2020: Visitas aos domicílios com a presença do Coordenador do Projeto (Arq. Carlos Pitzer) e funcionário da Prefeitura para verificação das soluções propostas pelos profissionais contratados.

02/dez/2020: Reunião solicitada pela nova Secretária de Habitação e Desenvolvimento Social do município, Ana Lúcia Pasquale Keller, para conhecimento do projeto desenvolvido pela SEASC e CAU/RS. Retorno negativo da administração atual após ter perdido as eleições. Não assinaram o contrato. (ANEXO 1.3.10)

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz o Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | Site: www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | Instagram: [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



Dezembro 2020: Fizemos contato informal com a nova administração que se mostrou interessada na continuidade do trabalho. Decidimos aguardar o mês de dezembro e a troca de administração para prosseguir com o contrato.

01/jan/2021: Entrega dos projetos por e-mail.

13/jan/2021: RECIBO DE ENTREGA E CONFERÊNCIA DOS PROJETOS e solicitação de correções - ANEXO L

20/jan/2021: Recebimento dos projetos com correções da arquiteta Amanda Capitânio Berbigier

26/jan/2021: Reunião com o novo Secretário de Habitação e Desenvolvimento Social Valdir Bruxel para apresentar novamente o programa e os projetos já realizados. Secretário ficou de levar o assunto para prefeita para programar a continuidade no projeto. Membros da SEASC explicaram que, como os projetos realizados pelos arquitetas continham alguns acabamentos que não eram fornecidos pela prefeitura, os mesmos se dispunham a conseguir doações de materiais para o banco de materiais e foram informados que o Banco de Materiais foi desativado para reestruturação sem data de retorno. Participantes: Carlos, Leo, Patricia, Valdir.

31/jan/2021: Recebimento dos projetos com correções da arquiteta Adriana Schwindt da Costa

01/fev/2021: Recebimento dos projetos com correções da arquiteto Márcio Fabris

Fev/2021: Pagamento aos arquitetos referente aos projetos realizados.

11/fev/2021: Presidente da SEASC. Leo Azeredo, cobrou retorno do Secretário Valdir por whatsapp e o mesmo solicitou mais documentos sobre o processo. Patricia enviou por e-mail resumo do programa e todas as ações já realizadas até o momento para entendimento. Secretário ficou de fazer contato com a Prefeita para dar retorno dos próximos passos.

19/mar/2021: Contado do presidente Leo Azeredo por telefone com o secretário, cobrando retorno. Secretário solicitou envio dos projetos realizados pelos arquitetos por e-mail. Patricia enviou os projetos por e-mail para secretário Valdir para orçamento da mão de obra e materiais para execução e posteriormente organização de cronograma.

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz o Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | **Site:** www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | **Instagram:** [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



06/abr/2021: Contato do presidente Leo Azeredo por whatsapp com o secretário cobrando retorno. Valdir justificou que estavam ocupados com as agendas dos 100 dias do governo.

13/mai/2021: Reunião online com o CAU-RS para informações sobre o andamento do programa NCSB no município. Participantes: Fausto, Sandra, Patricia, Carlos, Leo. Solicitação de apoio do CAU-RS junto as cobranças a prefeitura.

22/jul/2021: contato via whatsapp de Patricia com secretário de habitação solicitando reunião para apresentação do cronograma de início das obras, sem sucesso.

25/out/2021: agendada reunião com Secretário Valdir Bruxel que não compareceu e foi cancelada.

30/nov/2021: contato via whatsapp de Patricia com secretário de habitação solicitando reunião para apresentação do cronograma de início das obras, sem sucesso.

22/dez/2021: agendada reunião com Secretário de Valdir Bruxel que confirmou o início da execução dos projetos em janeiro, passando cronograma de desenvolver 1 projeto por mês a partir de janeiro/2022. Participantes: Amanda, Patricia, Valdir, Leo

12/jan/2022: Visita as 3 primeiras famílias contempladas para verificar possibilidade de início das obras. Constatado que estava tudo ok.

17/jan/2022: Início da primeira construção. Acompanhado pela arquiteta Amanda em contato direto com Sergio, coordenador de obras da prefeitura. Término da obra dia 17/fev/2022.

24/fev/2022: início segunda construção. Acompanhado pela arquiteta Amanda em contato direto com Sergio, coordenador de obras da prefeitura. Término da obra dia 16/mar/2022. Com reparos elétricos solicitados e finalizada em 13abr/2022.

17/mar/2022: início terceira construção. Acompanhado pela arquiteta Amanda em contato direto com Sergio, coordenador de obras da prefeitura. Término da obra dia 31/mar/2022.

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz do Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | **Site:** www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | **Instagram:** [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



05/abr/2022: reunião com arquiteto Marcio para apresentar a equipe de obras da prefeitura e iniciar as tratativas da execução.

18/abr/2022: reunião com o novo Secretário de Habitação e Desenvolvimento Social Everson Carvalho de Bello para informar sobre o feedback da execução dos 3 primeiros projetos executados com os relatos da Arquiteta Amanda Capitânio Berbigier, responsável pelo acompanhamento. Foi solicitado ao secretário nesta ocasião que a equipe de execução se atentasse mais a executar as obras seguindo os projetos, inclusive no que se tratava dos materiais utilizados uma vez que a maioria destes eram conseguidos através de doações pela SEASC e pelos próprios arquitetos. Presentes na reunião: Patricia, Leo, Fausto, Paulo. Fausto e Paulo aproveitaram a vinda ao município para visitar os dois primeiros projetos executados.

20/abr/2022: visita as 3 famílias contempladas pelos projetos do arquiteto Marcio junto com o coordenador de obras da prefeitura para verificar possibilidade de início das obras. Constatado que estava tudo ok.

26/abr/2022: início da primeira construção. Acompanhado pelo arquiteto Marcio Fabris em contato direto com Sergio, coordenador de obras da prefeitura. Término da obra dia 20/mai/2022.

25/mai/2022: início da segunda construção. Acompanhado pelo arquiteto Marcio Fabris em contato direto com Sergio, coordenador de obras da prefeitura. Término da obra dia 14/jun/2022.

Jun/2022: pagamento a arquiteta Amanda pelo acompanhamento de obra de três banheiros.

15/jul/2022: início da terceira construção. Acompanhado pelo arquiteto Marcio Fabris em contato direto com Sergio, coordenador de obras da prefeitura. Término da obra dia 26/jul/2022.

22/jul/2022: contato com arquiteta Adriana Schwindt da Costa para agendar reunião de início das obras projetadas por ela. Arquiteta informa que não teria disponibilidade para acompanhamento de obra dos projetos realizados por ela e solicitou o descredenciamento do programa. Nesta mesma data foi feito contato com o CAU-RS para verificar como proceder. Devido ao prazo ter se estendido além das nossas expectativas e expirado a validade para chamamento de outro profissional credenciado para a execução dos banheiros foi indicado que os projetos fossem passados a um dos dois profissionais que já haviam desenvolvido o programa. Foi

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz o Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | **Site:** www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | **Instagram:** [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



apresentado aos profissionais e a Arquiteta Amanda Capitânio Berbigier assumiu o acompanhamento de obra dos projetos da Arquiteta Adriana Schwindt da Costa com seu consentimento.

27/jul/2022: visita as 3 famílias contempladas pelos projetos da arquiteta Adriana, pela Arquiteta Amanda com o coordenador de obras da prefeitura para verificar possibilidade de início das obras. Foram constatadas as seguintes situações: A residência do senhor Valdir havia sido interditada no ano anterior e a prefeitura havia construído novo chalé para ele e este já possuía banheiro, por esse motivo optou-se por não executar este projeto. A residência da Senhora Odete havia sido demolida quase que em sua integralidade pela proprietária e a prefeitura forneceu material para a construção de um novo chalé na parte do fundos da residência, neste caso, como a obra ainda não havia iniciado, optou-se por fazer o projeto do banheiro conforme projeto e posteriormente a construção do chalé, deslocando a posição definida em projeto. A residência pertencente a Paola não possuía sistema de água ligado a residência, neste caso, para dar início a construção foi feito contato com o Secretário de Habitação para resolver a situação.

02/ago/2022: início da primeira construção dos projetos realizados pela Arquiteta Adriana, que foi acompanhado pela arquiteta Amanda em contato direto com Sergio, coordenador de obras da prefeitura. Término da obra dia 29/ago/2022.

12/set/2022: início da segunda e última construção dos projetos realizados pela Arquiteta Adriana, que foi acompanhado pela arquiteta Amanda em contato direto com Sergio, coordenador de obras da prefeitura. Término da obra dia 28/set/2022. Com reparos solicitados e finalizado em 25/out/2022.

Out/2022: pagamento realizado a arquiteta Amanda Capitânio Berbigier referente ao acompanhamento de obra de 2 banheiros.

Jan/2023: pagamento realizado ao arquiteto Márcio Fabris referente ao acompanhamento de obra de 3 banheiros. pagamento realizado ao arquiteto Carlos Fabiano Pitzer com relação a supervisão e coordenação de nove projetos e oito acompanhamento de obras. Demais pagamentos administrativos.

Mar/2023: prestação de contas, juntada de documentação e devolução dos valores ao CAU-RS

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz o Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | Site: www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | Instagram: [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



1.3 Indicação dos documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como as listas de presença, fotos, vídeos, entre outros.

Anexo (Enumerar cada um)	Tipo ¹
1.3.1	Fotos Reunião presencial assinatura de contratos e visita ao banco de materiais
1.3.2	Documentos, Projetos, Contrato e ordem de serviço arquiteta Adriana Schwindt da Costa
1.3.3	Documentos, Projetos, Contrato e ordem de serviço arquiteto Márcio Fabris
1.3.4	Documentos, Projetos, Contrato e ordem de serviço arquiteta Amanda Capitânio Berbigier
1.3.5	Fotos Acompanhamento de Obras - Amanda Capitânio Berbigier
1.3.6	Fotos Acompanhamento de Obras - Arquiteto Márcio Fabris
1.3.7	Lista Famílias selecionadas pelas assistentes sociais
1.3.8	Tabela resumo projetos executados
1.3.9	Relatório geral de acompanhamento relatando fatos e medidas corretivas
1.3.10	Ata Reunião dia 02/12/2020 com secretária de Habitação Ana Lúcia Pasquale Keller
1.3.11	Lista de profissionais credenciados
1.3.12	Declaração de Apoio ao Projeto – anexo K
1.3.13	Procuração Tiago Holzmann da Silva - Patricia Lopes Silva
1.3.14	Termo de Cooperação
1.3.15	Fotos primeira visita as famílias e padrão construção prefeitura

1.4 Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida

Anexo (Enumerar cada um)	Tipo
1.4.1	Materiais de divulgação em redes sociais, entrevista de rádio e matérias publicadas
1.4.2	Matéria veiculada no Portal Arauto em 30/10/2020
1.4.3	Fotos arquiteta com Jaleco do CAU RS em visita a obras
1.4.4	Cartilha doação de materiais para a campanha Solidariedade de Constrói

¹ Fotos, vídeos, lista de presenças e outros que comprovem a execução do objeto da parceria.

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz do Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | Site: www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | Instagram: [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



2. Documentos de comprovação de realização das ações e conciliação bancária

Nº Anexo ²	Natureza	Tipo de despesa ³	Fornecedor (PF/PJ)	Nº NF/ Recibo/Fatura	Valor da Despesa (R\$)	Saldo bancário pré- pagto (R\$)	Saldo bancário pós-pagto (R\$)
3.2.3	RECIBO	Honorários técnicos para projeto-Marcio - pg. cheque	PF	Nº 01/2021	R\$ 2.685,80	R\$ 21.000,00	R\$ 18.314,20
3.2.3	RECIBO	Honorários técnicos para projeto-Adriana Pg. cheque	PF	Nº 01/2021	R\$ 2.685,80	R\$ 18.314,20	R\$ 15.628,40
3.2.3	RECIBO	Honorários técnicos para projeto-Amanda pg. cheque	PF	Nº 01/2021	R\$ 2.685,80	R\$ 15.628,40	R\$ 12.942,60
3.2.3	NF	Plotagens pg. cheque	PJ	2021283	R\$ 124,95	R\$ 12.942,60	R\$ 12.817,65
3.2.3	NF	Plotagens pg. cheque	PJ	202286	R\$ 58,80	R\$ 12.817,65	R\$ 12.758,85
3.3.2	NF	Plotagens pg. pix	PJ	2022122	R\$ 29,80	R\$ 12.758,85	R\$ 12.729,05
3.3.2	RECIBO	Honorários técnicos para acompanhamento de obra-amanda – pg. pix	PF	Nº 04/2022	R\$ 630,00	R\$ 12.729,05	R\$ 12.099,05
3.3.2		Plotagens – pg. pix	PJ	2022155	R\$ 15,20	R\$ 12.099,05	R\$ 12.083,85
3.3.2	RECIBO	Honorários técnicos para acompanhamento de obra-amanda – pg. pix	PF	Nº 09/2022	R\$ 420,00	R\$ 12.083,85	R\$ 11.663,85

² Enumerar cada documento

³ De acordo com o Edital de Chamamento Público nº 003/2020 – Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, Item 19,3 - II: “Se referente a gastos com publicidade escrita, estar acompanhado de cópia do material divulgado; se radiofônica ou televisiva, de gravação da peça veiculada”.

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz o Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | Site: www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | Instagram: [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



3.3.2	RECIBO	Honorários técnicos para acompanhamento de obra-Marcio – pg. pix	PF	Nº 11/2022	R\$ 667,50	R\$ 11.663,85	R\$ 10.996,35
3.3.2	NOTA	Honorários técnicos para coord. projetos-Carlos	PJ	20231	R\$ 720,00	R\$ 10.996,35	R\$ 10.276,35
3.3.2	NOTA	Honorários técnicos para coord. acompanhamento de obra-Carlos	PJ	20232	R\$ 320,00	R\$ 10.276,35	R\$ 9.956,35
3.3.2	NOTA	Serviços de Contabilidade - Eficácia	PJ	686	R\$ 476,50	R\$ 9.956,35	R\$ 9.479,85
3.3.2	IR	Retenção IR Projetos (Amanda)			R\$ 42,75	R\$ 9.479,85	R\$ 9.437,10
3.3.2	IR	Retenção IR Acompanhamento de Obras (Amanda)			R\$ 27,25	R\$ 9.437,10	R\$ 9.409,85
3.3.2	INSS	INSS Patronal Projetos – guia única			R\$ 4.067,31	R\$ 9.409,85	R\$ 5.342,54
3.3.2	INSS	INSS Patronal Acompanhamento de Obras (amanda)			R\$ 303,38	R\$ 5.342,54	R\$ 5.039,16
3.3.2	INSS	INSS Patronal Acompanhamento de Obra (marcio)			R\$ 286,06	R\$ 5.039,16	R\$ 4.753,10
3.3.2	INSS	INSS Patronal Acompanhamento de Obra (amanda)			R\$194,02	R\$ 4.753,10	R\$ 4.559,08
3.3.3	COMPROVANTE	Comprovante de depósito de devolução de valor residual			R\$ 4.559,08	R\$ 4.559,08	R\$ 0,00

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz o Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | Site: www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | Instagram: [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



3. Relatório Descritivo das ações realizadas e Execução Financeira da Proposta de Trabalho e do Termo de Colaboração (Relatório de Execução Financeira do Termo de Colaboração, assinado pelo seu representante legal ou pessoa por ele habilitada, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e a sua vinculação com a execução do objeto – item 19.2, IV do Edital)

3.1 Relatório descritivo das ações realizadas, conforme Proposta de Trabalho e Termo de Colaboração

Organização de diversas reuniões com representantes do poder público municipal e outros para a divulgação do projeto com vistas ao apoio e execução do Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro no município.

Divulgação do programa em redes sociais e em meios de publicidade como jornais locais e entrevistas de rádio.

Obtenção da assinatura de Declaração de Apoio do Município ao Projeto, assinado pela Secretária Aretusa Molina Scheibler em 28/07/2020

Convocação e contratação dos Profissionais de Arquitetura e Urbanismo, observando a ordem sequencial da lista de credenciamento organizada e disponibilizada pelo CAU/RS. Sendo os profissionais: Adriana Schwindt da Costa, Márcio Fabris e Amanda Capitânio Berbigier.

Recebimento de documentos dos profissionais convocados e Contratos de prestação de serviço assinados em 30/out/2020

Entrega do Relatório de Ações e Contratações, nos termos previstos no item 19, “DA PRESTAÇÃO DE CONTAS” do Edital enviado em 01/dez/2020.

Assinatura do Termo de Cooperação pela Prefeita Municipal em 08/jul/2021.

Acompanhamento dos serviços prestados pelos profissionais de Arquitetura e Urbanismo contratados para a elaboração de Projetos e Acompanhamento de obras feito pelo coordenador local de Projetos Carlos Fabiano Pitzer, recebendo e conferindo os produtos entregues pelos profissionais e autorizando o pagamento dos honorários técnicos descritos na Ordem de Serviço.

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz o Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | **Site:** www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | **Instagram:** [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)

3.2 Relatório de execução financeira – Conforme Proposta de Trabalho

<i>Descrição da despesa</i>		Valor Unitário	Qtde⁴	Valor Total
COTAS REQUERIDAS – CONFORME PROPOSTA DE TRABALHO		R\$ 1.750,00	9	R\$ 15.750,00
<i>Classificar Tipo de Despesa</i>	1. Prestação de serviço de Arquitetura e Urbanismo (ATHIS)			
1	1.1 Honorários técnicos para Projetos	R\$ 1.050,00	9	R\$ 9.450,00
1	1.2 Honorários técnicos para Acompanhamento de Obra	R\$ 250,00	8	R\$ 2.000,00
5	1.3 INSS Patronal (RPA – 20%) – Objeto de contratação: Projetos	R\$ 210,00	9	R\$ 1.890,00
5	1.4 INSS Patronal (RPA – 20%) – Objeto de contratação: Acompanhamento de Obras	R\$ 50,00	8	R\$ 400,00
<i>SUBTOTAL (1)</i>				R\$ 13.740,00
<i>Classificar Tipo de Despesa</i>	2. Administração			
4	2.1 Coordenado/a Local do Projeto: Acompanhamento do objeto contratado - Projetos	R\$ 80,00	9	R\$ 720,00

⁴ Considerar quantidade em geral e/ou número de horas.



4	2.2 Coordenador/a Local do Projeto: Acompanhamento do objeto contratado – Acompanhamento de Obras	R\$ 40,00	8	R\$ 320,00
3	2.3 Despesas Administrativas	-	-	R\$ 1.660,92
<i>SUBTOTAL (2)</i>				<i>R\$ 2.700,92</i>
Total Geral			R\$ 16.440,92	
Total por tipo de despesa				
01	Serviços de terceiros – Pessoa Física	01 – R\$ 9.774,90		
02	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;	02 – R\$ 0,00		
03	Custos indiretos (percentual de energia, telefone, internet e outros de mesma natureza alocados no projeto);	03 – R\$ 705,25		
04	Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto)	04 – R\$ 1.040,00		
05	Impostos/Recolhimento na fonte	05 – R\$ 4.920,77		

3.3 Demais comprovantes - A serem entregues em lotes, com folha de rosto indicando a que Anexo se referem

Tipo	Nº Anexo
<i>Termo de compromisso assinado pelo responsável, no qual conste a afirmação de que os documentos relacionados ao Termo de Colaboração serão guardados pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente à manifestação conclusiva da prestação de contas final da parceria</i>	3.3.1
Demais documentos que comprovem a boa e regular aplicação dos recursos, de acordo com a legislação vigente, tais como:	

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz o Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | Site: www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | Instagram: [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)



• <i>Comprovantes das transferências, que deverão ser procedidas em favor do credor da despesa paga</i>	3.3.2
• <i>Cópias dos cheques emitidos nominalmente em favor do credor da despesa paga, quando for o caso</i>	3.2.3
• <i>Guia de recolhimento do saldo dos recursos não aplicados</i>	3.3.3
• <i>Outros documentos (se houver)</i>	3.3.4

Este Formulário tem como objetivo auxiliar na organização dos documentos e exposição das informações, **não eximindo a Proponente** de apresentar, descrever, detalhar outras informações e documentos requeridos no Edital de Chamamento Público nº 003/2020 - Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro.

Santa Cruz do Sul, 31 março de 2023

LEO AZEREDO
Presidente da SEASC

SEASC – Rua Venâncio Aires, 1448 - Santa Cruz do Sul – RS – Fone: (51) 3715-9130

Email: seasc.eng.arq@gmail.com | Site: www.seasc.com.br

Facebook: www.facebook.com/sociedade.seasc | Instagram: [seasc_scs](https://www.instagram.com/seasc_scs)