



**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO, TERMO DE COOPERAÇÃO SOP/RS**

**ANEXO J
RELATÓRIO EXECUTIVO-FINANCEIRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2**

Proponente	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas - SEACA
Responsável	<i>Arquiteto e Urbanista Roberto Luiz Decó, coordenador local do NCSB, Canoas</i>

Nome do Município a ser executado o Objeto da Parceria:
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO – Convênio SOP/RS, CAU/RS e Canoas/RS

Orientações:

- 1 - Na coluna da esquerda devem ser consideradas as mesmas informações constantes no Plano de Trabalho, pois servirão de referência para a aferição dos resultados.
- 2 – A este Relatório devem ser anexados todos os documentos relativos à execução do evento/projeto. As informações só serão consideradas se acompanhadas dos respectivos comprovantes.

1. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

1.1 Objetivos do projeto¹:

<i>Definidos no Plano de Trabalho</i>	<i>Executados</i>
OBJETIVO GERAL Viabilizar Assistência Técnica para Habitação de Interesse	

¹ Considerar o objetivo geral e os específicos.



Social, nos moldes da Lei Federal nº 11.888/2008, a famílias de baixa renda, através da prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo voltados ao atendimento das necessidades básicas de saneamento relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares, por meio da instalação de unidade sanitária em domicílios consolidados ou consolidáveis de áreas urbanas nos municípios conveniados ao Projeto, visando a promoção da saúde por meio da qualificação da habitação e do seu entorno.	Em execução.
ESPECÍFICO 1 – Sensibilizar, mobilizar e apoiar prefeituras e órgãos públicos, entidades reguladoras e prestadoras de serviço público de saneamento, organizações da sociedade civil, empresas privadas entre outros, para a continuidade do projeto visando o desenvolvimento de uma agenda de política pública de ATHIS, com base na apresentação dos resultados do projeto e outras ações;	Em execução.
ESPECÍFICO 2 - Convocar e contratar os/as Arquitetos/as e Urbanistas credenciados pelo CAU/RS;	Executado.
ESPECÍFICO 3 - Acompanhar os serviços prestados pelos Arquitetos e Urbanistas contratados e outras atividades, com base nas metas estabelecidas no Plano de Trabalho, visando posteriormente à prestação de contas;	Executado.
ESPECÍFICO 4 - Acompanhar a vistoria das obras entregues, juntamente com arquiteto/a ou engenheiro/a designado pelo Município na fiscalização da obra.	Em execução.

1.2 Indicação dos documentos de comprovação do cumprimento do objeto²:

<i>Anexo</i> <i>(Enumerar cada um)</i>	<i>Tipo³</i>
---	-------------------------

² Tais documentos devem ser anexados ao Relatório, observadas as determinações do Edital.

³ Fotos, vídeos, lista de presenças e outros que comprovem a execução do objeto da parceria.



3.1 Visitas técnicas: Etapa 2	As visitas técnicas reiniciaram no dia 25/agosto, conforme escala de atendimento em dois turnos organizada pela coordenação do projeto. Ver tabela apresentada no item 1.1 do relatório de atividades da coordenação local.
3.2 Substituição de arquitetos	Na segunda etapa de atendimentos foram substituídos 2 arquitetos, dado a chamada de todos os profissionais credenciados, o programa passou a prever o repasse de atendimentos aos profissionais que já haviam concluído os atendimentos solicitados. A justificativa da coordenação está exposta no item 1.2 do relatório em anexo.
3.3 Análise e Entrega dos projetos e pagamentos	A situação dos projetos em análise na Prefeitura, bem como a relação de profissionais com projetos entregues e pagamentos efetuados, encontra-se no item 1.3 do relatório em anexo.

1.3 Produtos gerados com o projeto e seus desdobramentos:

<i>Produtos esperados</i>	<i>Resultados alcançados</i>
<i>Projetos entregues e pagamentos efetuados</i>	Conclusão dos atendimentos nos domicílios das famílias e entrega de 327 dos 359 projetos executivos de adequação da unidade sanitária.

1.4 Retorno institucional para o CAU/RS – Contrapartidas.

<i>Estabelecidas no Plano de Trabalho</i>	<i>Efetivadas⁴</i>
<i>Projeto em andamento</i>	

1.5 Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida⁵:

<i>Anexo (Enumerar cada um)</i>	<i>Tipo</i>
<i>Projeto em andamento</i>	

1.6 Plano de comunicação/divulgação do evento, projeto ou ação:

⁴ Descrever se as contrapartidas foram cumpridas pela entidade, parceiros e CAU/RS - quando prever sua participação.

⁵ Os documentos integram deste Relatório.



<i>Planejado</i>	<i>Executado</i>
Vídeo preliminar do documentário sobre o projeto	Documentário Episódio 1 Disponível no Canal do CAU/RS no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TILqwUoW_d8

1.7 Bens e materiais remanescentes, se houver.

Não se aplica

1.8 Comentários e observações gerais sobre a execução do objeto da parceria:

Anexo a este documento o Relatório de atividades da coordenação local. Disponível em: "SEACA-RLT-1-NCSB-Canoas-Relatorio-atividades-coordenacao-parcial-2"

2. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

2.1 Documentos de comprovação de realização das ações e conciliação bancária.

Nº Anexo ⁶	Natureza	Tipo de despesa ⁷	Fornecedor (PF/PJ)	Nº NF/ Recibo/Fatura	Valor da Despesa (R\$)	Saldo bancário pré-pagto (R\$)	Saldo bancário pós-pagto (R\$)

2.2 Descrição das ações realizadas e Execução Financeira conforme Plano de Trabalho

Conforme demonstrado nos comprovantes financeiros apresentado a seguir.

3.1 Demais comprovantes - A serem entregues em lotes, com folha de rosto indicando a que Anexo se referem.

⁶ Enumerar cada documento.

⁷ De acordo com o respectivo Edital de Chamamento Público.



Tipo	Nº Anexo
Demais documentos que comprovem a boa e regular aplicação dos recursos, de acordo com a legislação vigente, tais como:	
<i>Extrato bancário do período de 01/06/2022 a 28/04/2023</i>	<i>SEACA-CMP-1-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Extrato Fundo de Investimento de junho/2022 a abril/2023</i>	<i>SEACA-CMP-1-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Balancete analítico de 01/04/2022 a 30/04/2023</i>	<i>SEACA-CMP-1-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Notas fiscais e Recibos de Profissionais Autônomos (ATHIS)</i>	<i>SEACA-CMP-2-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Notas fiscais (serviços de contabilidade)</i>	<i>SEACA-CMP-2-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Impostos e retenções</i>	<i>SEACA-CMP-2-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Cheques e TEDs emitidos</i>	<i>SEACA-CMP-3-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>

Este Formulário tem como objetivo auxiliar na organização dos documentos e exposição das informações, **não eximindo a Proponente** de apresentar, descrever, detalhar outras informações e documentos requeridos no Edital de Chamamento Público.

Canoas, 31 de março de 2023.

Arquiteto Roberto Luiz Decó
Coordenador local do Projeto NCSB Canoas



ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO LOCAL DO PROJETO

1- RELATÓRIO DO ESCOPO DE TRABALHO

1.1- 2ª ETAPA DAS VISITAS TÉCNICAS.

Para início da segunda etapa foi necessário um intervalo para reavaliação da escala das visitas, dos trabalhos de supervisão, entrega dos projetos, bem como, dos profissionais contratados.

Outro ponto a destacar, foi a solicitação pelo próprio município, de intervalo para análise e correção dos cadastros elaborados, em virtude do elevado número de impedimentos para a participação no programa.

Em conferência aos cadastros elaborados anteriormente ao início do programa, a prefeitura constatou falhas e inconsistências na elaboração dos cadastros. Desistências, troca de moradores cadastrados, abandono de propriedade e influência política foram motivos.

Estas conferências de cadastros, com a respectiva necessidade de novos cadastrados, obrigou a aumentar o intervalo de reinício para 62 dias. Cabe ressaltar que as visitas técnicas estavam ocorrendo de forma mais rápida do que a disponibilidade de cadastros. Foi acordado entre município, coordenação e supervisão do programa, como condição para o reinício das visitas a disponibilidade de no mínimo 120 cadastros.

No dia 25/08/2022 reiniciaram as visitas técnicas as famílias contempladas, pelo projeto Nenhuma casa sem banheiro.

As visitas iniciaram pelo bairro Rio Branco, bairro com pequeno número de famílias cadastradas, seguindo para o bairro Fátima, Mato Grande, Harmonia e Mathias Velho, formando um total de 188 famílias visitadas. Estes bairros compõem o lado Oeste do município, sendo Mathias Velho o segundo bairro com maior número de cadastros.

As visitas ocorreram pelo período de 68 dias, nesta segunda etapa, encerrando em 03/11/2022. Houve a mudança nas escalas dos supervisores para a 2ª Etapa. Ficou definido em reunião, que cada supervisor ficaria o dia inteiro, com 5 visitas pela manhã e 5 visitas à tarde, trocando o arquiteto contratado a elaborar as visitas.

As visitas inicialmente cumpriram o cronograma definido em projeto, e os cancelamentos foram devidos a alguns fatores, sendo principal o excesso de chuvas nas datas apontadas.



SUPERVISORES E RESPECTIVOS ARQUITETOS

Isabel: arquitetos 01 + 14 a 24 e 41 (terças o dia inteiro)

Josiane: arquitetos 02 a 13 (sextas o dia inteiro)

Eduardo: arquitetos 25 a 36 (quintas o dia inteiro)

ESCALA DE VISITAS AGOSTO 2022

AGOSTO	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
		DIA 23		DIA 25	DIA 26
MANHÃ		CANCELADO		ARQ 31 Marcus V.	ARQ 09 Flávio
TARDE		CANCELADO		ARQ 29 Carine	ARQ 08 Ana Regina
		DIA 30		DIA 01	DIA 02
MANHÃ		ARQ 14 Isadora			CANCELADO
TARDE		CANCELADO			CANCELADO

ESCALA DE VISITAS SETEMBRO 2022

SETEMBRO	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
		DIA 30		DIA 01	DIA 02
MANHÃ				ARQ 30 Marco A.	CANCELADO
TARDE				ARQ 26 Gisleine	CANCELADO
		DIA 06		DIA 08	DIA 09
MANHÃ		CANCELADO		ARQ 35 Tiziano	CANCELADO
TARDE		ARQ 16 Amaní		ARQ 27 Tainá	CANCELADO
		DIA 13		DIA 15	DIA 16
MANHÃ		ARQ 19 Daniele		ARQ 42 L. Gustavo	ARQ 06 Evelise
TARDE		ARQ 41 Mônica		ARQ 43 Manuela	ARQ 10 Priscila
		DIA 20	DIA 21	DIA 22	DIA 23
MANHÃ		FERIADO	ARQ 22 Kátia	CANCELADO	ARQ 11 André
TARDE		FERIADO	ARQ 01 Rafael	CANCELADO	ARQ 07 Aulus
		DIA 27		DIA 29	DIA 30
MANHÃ		CANCELADO		ARQ 34 Simone	ARQ 03 Enio
TARDE		ARQ 23 Mariana		ARQ 33 Rodrigo	ARQ 04 Diogo

Imagem 1 – Escala de Visitas – 2ª Etapa (setembro)



ESCALA DE VISITAS **OUTUBRO 2022**

OUTUBRO	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
		DIA 04		DIA 06	DIA 07
MANHÃ		ARQ 18 <u>Luana</u>			ARQ 11 <u>Angela</u>
TARDE		CANCELADO			ARQ 12 <u>Thabata</u>
		DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14
MANHÃ		ARQ 24 <u>Vitor</u>	FERIADO		ARQ 13 <u>Luiza</u>
TARDE		ARQ 20 <u>Marina</u>	FERIADO	ARQ 26 <u>Gisleine</u>	ARQ 02 <u>Fernando</u>
		DIA 18		DIA 20	DIA 21
MANHÃ				ARQ 42 <u>L. Gustavo</u>	
TARDE				ARQ 43 <u>Manuela</u>	
		DIA 25		DIA 27	DIA 28
MANHÃ				ARQ 25 <u>Luciana</u>	
TARDE					

ESCALA DE VISITAS **NOVEMBRO 2022**

NOVEMBRO	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
				DIA 03	
MANHÃ				ARQ 14 <u>Isadora</u>	

ESCALA DE VISITAS **DEZEMBRO 2022**

DEZEMBRO	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
			DIA 07		
MANHÃ			ARQ 14 <u>Isadora</u>		

Endereço de encontro para as visitas:

SMDUH (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Canoas) – Rua Monte Castelo, nº 340, Bairro Nossa Senhora das Graças, Canoas/RS.

Horário para encontro e saída:

Manhã: 8,30h

Tarde : 13,30h

Imagem 2 – Escala de visitas – 2ª Etapa (Outubro, novembro e dezembro)



Com relação a mobilidade dos profissionais para a elaboração das visitas técnicas, houve a solicitação em reunião junto a prefeitura, que o transporte deveria ocorrer com regularidade, já que na primeira etapa das visitas, houve alguns problemas na disponibilização do automóvel e dificuldades da presença do agente comunitário no acompanhamento. Nesta etapa, a solicitação foi atendida.

Nos demais itens, as visitas continuaram sendo executadas pela composição de 1 motorista, 1 agente comunitário, arquiteto supervisor e arquiteto contratado para elaborar os projetos. Estas visitas foram elaboradas no dia marcado conforme escala de visitas elaboradas pelos supervisores e seus supervisionados. O local de encontro entre os participantes sempre foi a Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano e Habitação (SMDUH), onde saiam, para elaboração das visitas em 2 (dois) turnos, manhã e tarde, e cada turno era composta de 5 visitas técnicas.



Foto 01 – Supervisora, Arquiteta e Beneficiária do programa



Foto 02 – Agentes da PMC, Supervisora e Arquiteto



VISITAS - REALIZADAS

2ª ETAPA				
25/08	Marcus - 31		DEISIANE SILVA DOS SANTOS	Rua 25 de Março, 71 – Fundos – Rio Branco
			LUCAS MATHEUS GOMES	Rua Laçador, nº 422 – Rio Branco
			ALESSANDRA MELO GONÇALVES	Rua 25 de Março, 71 – Fundos – Rio Branco
			BIANCA CAROLINA MARQUES DOS SANTOS	Rua Riachuelo, 150 - Fundos - Niterói
			ANDRIELLE FRANCIS GONÇALVES	Rua Riachuelo, 241 - Niterói
	Carine - 29		LUDIMILLA NAZARIO FELIPPE	Rua das Torres B, nº 178 – Torres – Fátima
			ANDRÉIA TORRES MAIER	Rua das Torres B, nº 366 – Torres – Fátima
			STEFANI GONÇALVES FARIAS	Rua das Torres B, nº 186 – Torres – Fátima
			RUDIMAR ALVES RASQUINHA	Rua das Torres B, nº 202 – Torres – Fátima
			CARLOS ALBERTO SOARES	Rua das Torres B, nº 208 – Torres – Fátima
26/08		Flávio - 08	ROSANA COUTO MENDES	Rua Pedro Brum, 181 – Corredor - Niterói
			ANDRESSA CRISTINA DA SILVA LOPES	Rua Projetada, 101 – Nancy Pansera - Guajuviras
			JARAEI SOUZA DA SILVA	Rua B, nº 44 – Torres – Fátima
			RAFAELA AZEVEDO DA FONSECA	Rua Alan Kardec, 236 – Fundos – Fátima
			FLAVIA CARINA DA SILVA BATISTA	Rua B, 416 – Torres - Fátima
		Ana - 09	FRANCIELE C. CARDOSO VIANA	Rua TT, 77 – Contel - Guajuviras
			LUCIANE DA SILVA ALVES	Rua Elizete Lopes Minardo, 184 - Guajuviras
			GUIOMAR ANTONIO DA SILVA	Rua HH, 39 – Contel - Guajuviras
			PEDRO WILLIAM MACIEL DA SILVA	Rua Beco 5, Casa 44 - Guajuviras
			ROQUE JORGE ALVES TRINDADE	Rua das Torres B, 432 – Torres – Fátima
30/08		Isadora - 14	SUELI DO NASCIMENTO TORMES	Rua Gilda Margarida, nº 80 – Mato Grande
			GISELE TEREZINHA CORRÊA DA LUZ	Rua Gilda Margarida Marcelino, nº 310 – Mato Grande
			ISABELA RODRIGUES GOULARTE	Rua Gilda Margarida, nº 213 – Fundos – Mato Grande
			BARBARA DA SILVA	Rua Gilda Margarida, nº 213 – Frente – Mato Grande
			LUCIANE SARAIVA TRINDADE	Rua Antônio Florinda Niquele, nº 502 – Mato Grande
01/09	Marco - 30		MARIA JANDIRA DA SILVA MIKLOWSKI	Rua Gilda Margarido Marcelino, nº 222 – Mato Grande
			VITOR VENTURA DA ROCHA	Rua Gilda Margarido Marcelino, nº 615 – Mato Grande
			ÉRICA DORNELES MACHADO	Rua Gilda Margarido Marcelino, nº 655 – Mato Grande
			SABRINA DA ROCHA VAZ	Rua Gilda Margarido Marcelino, nº 930 – Mato Grande
			VANESSA PRATES PEREIRA	Rua Gilda Margarido Marcelino, nº 735 – Mato Grande
	Gisleine - 26		TATIANE FRANCIELE DA LUZ PEREIRA	Rua Negrinho dos Santos, nº 12 - Harmonia
			MARCIA FERREIRA DA SILVA	Rua Negrinho dos Santos, nº 579 - Harmonia
			VAGNER PEDROSO DOMINGUES	Rua José veríssimo, nº 705 – Fundos - Harmonia
			SONIA MARIA PEDROSO DA SILVA	Rua São João Batista, nº 838 - Harmonia
			CLAUDIA GIOVANA BITENCOURT NEVES	Rua José veríssimo, nº 705 – Frente - Harmonia
			MATHEUS DA SILVA SANTOS	Rua José veríssimo, nº 841 – Harmonia
06/09		Amani - 16	ALVENI DA ROSA OLIVEIRA	Rua Graciliano Ramos, 145 - Harmonia
			RUTE DE CÁSSIA LOPES VARGAS	Rua São Pedro Pescador, 834 - Harmonia
			ERCILIA PERES DOS SANTOS	Rua São Pedro Pescador, 834 - Harmonia
			SONIA MARIA SILVEIRA DUTRA	Rua Negrinho dos Santos, 54 – Meio - Harmonia
			MIRELA SILVEIRA DUTRA	Rua Negrinho dos Santos, 54 – Fundos - Harmonia
08/09	Tiziano - 35		DEBORA DA SILVA BRAZ	Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 201 – Harmonia
			CARLOS MIGUEL BRITO DA SILVA	Rua São Jerônimo, nº 81 – Mathias Velho
			GELSON BATISTA GOMES	Rua Gramado, nº 671 – Mathias Velho
			DANIEL FERNANDO GOMES	Rua Gramado, nº 671 – Mathias Velho
			ADRIANA APARECIDA GOMES	Rua Gramado, nº 671 – Mathias Velho
	Tainá - 27		TANIA MARIA LUIS VIEIRA	Rua Curitiba, nº 1416 – Mathias Velho
			NEUSA GENOVEVA FRANCISCA	Rua Curitiba, nº 1712 – Mathias Velho
			DENIZETE FRANCISCA DA SILVA REIS	Rua Curitiba, nº 1712 – Fundos – Mathias Velho
			VICTOR M. MARQUES JORGE	Rua Passo Fundo, nº 141 – Mathias Velho
			MARLEI J. SANTIAGO ALFREDO	Rua Curitiba, nº 1836 – Mathias Velho
			RODRIGO JORGE LOPES GARCIA	Rua Gramado, nº 671 – Mathias velho

Imagem 3 – Visitas realizadas – 2ª Etapa



13/09		Daniele - 19	GABRIELA FONSECA DE LIMA	Rua Curitiba, 2614 – Mathias Velho
			SUELI DIAS FONSECA	Rua Curitiba, 2614 – Fundos (ultima casa) – Mathias Velho
			JESSICA FONSECA DE LIMA	Rua Curitiba, 2614 – Fundos – Mathias Velho
			DEBORA LOPES	Rua Curitiba, 1056 – Mathias Velho
			ENEDINA RODRIGUES SIQUEIRA	Rua Curitiba, 1056 – Mathias velho
		Monica - 41	TANIA FRANCISCA DOS SANTOS GOMES	Rua Curitiba, 2701 – Mathias velho
			ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	Rua Curitiba, 2990 – Mathias velho
			(ELISANGELA) LUCIANO SCHULTZ DA COSTA	Rua Curitiba, 2701 – Mathias velho
			PAULO CESAR SCHULTZ DA COSTA	Rua Curitiba, 2614 – Mathias velho
			PEDRO DE MATOS	Rua Curitiba, 3658 – Mathias velho
15/09	Luis - 42		MARIA LUCI FARIA	Rua Campinas, 9381 – Mathias Velho
			RENATA CARDOSO VITORINO	Rua Campinas, 2602 – Mathias Velho
			JANE AREND	Rua Campinas, 2486 – Mathias Velho
			PAULO RICARDO SOARES RODRIGUES	Rua Campinas, 4277 – Mathias Velho
			RONALDO MARTINS CARDOSO	Rua Campinas, 4345 – Mathias Velho
	Manuela - 43		ROJANE SILVA DE BRITO	Rua Martin Luther King, 904 – Mathias Velho
			JEAN PATRIC OSSUNA DA COSTA	Rua Santos Dias da Silva, 405 – Mathias Velho
			BRUNA MARCILIA DA SILVA	Rua Chiquinha Gonzaga, 25 – Mathias Velho
			LEDENIR DO CARMO PINTO FERREIRA	Rua Nossa senhora da Conceição, 1062 – Mathias Velho
			ALEXANDRE DE VARGAS	Rua Curitiba, 4008 – Mathias Velho
16/09		Evelise - 03	ELISA ARIANA DOS SANTOS	Rua Chiquinha Gonzaga, 25 - Harmonia
			CARINA DAPARECIDA VARGAS DA SILVEIRA	Rua Florianópolis, 2585 – Mathias Velho
			DANIELA VARGAS DA SILVEIRA	Rua Florianópolis, 2585 – Mathias Velho
			ELLEN GUEDES BITENCOURT	Rua Florianópolis, 2585 – Mathias Velho
			IRANI OSVALDO SOARES DA SILVEIRA	Rua Florianópolis, 2585 – Mathias Velho
		Priscila - 10	LUIS FELIPE BRITES DA SILVEIRA	Rua Miguel Jorge Gazi, 10 – Mathias Velho
			BRUNA RENATA SANTOS DA SILVA	Rua Florianópolis, 2941 – Mathias Velho
			ELZA DE ARAUJO GARCIA	Rua Uruguaiana, 107 – Mathias Velho
			PEDRO HENRIQUE DE ARAÚJO GARCIA	Rua Uruguaiana, 107 – Mathias Velho
			LISIANE MORAES MACHADO	Rua Martin Luther King, 915 – casa 2 – Mathias velho
21/09		Katia - 22	ADRIANA FERREIRA VACCARI	Rua Candelaria, 57 – Mathias Velho
			MARCO ANTONIO ROSA	Rua Candelaria, 57 – Mathias Velho
			MARIA ERENI SILVA DOS SANTOS	Rua Guaporé, 214 – Mathias Velho
			LUCIMARA FERREIRA VACCARI	Rua Candelaria, 57 – Mathias Velho
			SILVIA REGINA FERREIRA VACCARI	Rua Candelaria, 57 – Mathias Velho
		Rafael - 01	JOÃO BATISTA CARVALHO DE JESUS	Rua Acre, 36 – Mathias Velho
			EDISON SOARES LAGUNA	Rua Ceará, 111 – Mathias velho
			SIRLEI MARIA SOARES CRUZ	Rua Missões, 111 – Mathias velho
			CARLOS HENRIQUE C. DORNELES	Rua Rio de Janeiro, 347 – Mathias Velho
			CARISANGELO FELLINI	Rua Uruguaiana, 195 – Fundos – Mathias Velho
22/09	Simone - 34		ROSANGELA BONES	Rua Recife, 143 – Casa 1 – Mathias Velho
			ROSELAINÉ NOGUEIRA DE OLIVEIRA	Rua Amapá, 252 – Mathias Velho
			VIVIANE SILVA COURINO	Rua Manaus, 91 – Mathias Velho
			ANDRÉIA PIRES DOS SANTOS	Rua República, 521 – Mathias Velho
			FRANCIELE AMARAL MORREIRA	Rua Santo Antônio dos Pobres, 37 - Harmonia
	Rodrigo - 33		SUZANA DA SILVA CESAR	Rua Santa Catarina, 3778 – Mathias Velho
			CLAUDIA J. GOULART	Rua Acre, 506 – Mathias Velho
			JOSÉ WALTER PAULIN FERNANDES	Rua São Paulo, 951 – Mathias Velho
			ANDREIA SILVA RECACHO	Rua Santo Antônio dos Pobres, 1932 – Mathias Velho
			LIDIA WITT GONÇALVES	Rua Santa Catarina, 3790 – Mathias Velho
23/09		André - 11	DENISE REGINA DA SILVA	Rua Taquari, 203 – Mathias Velho
			DENIRA ELISABETE DA SILVA PACHECO	Rua Taquari, 195 – Mathias Velho
			LUIS FERNANDO FARIAS	Avenida Rio Grande do Sul, 3410 – Mathias velho
			ROBERTO LUIS REIS DOS SANTOS	Rua Livramento, 340 – Mathias Velho

Imagem 4 – Visitas realizadas – 2ª Etapa (Continuação)



			SOLIMAR DA SILVA LISBOA	Rua Jaguari, 605 – Mathias Velho
		Aulus - 07	FRANCO DANI TRINDADE GONÇALVES	Rua Sergipe, 208 – Fundos - Niterói
			IVONE RODRIGUES QUADROS	Rua Palmeiras, 285 – Mathias velho
			MARIA APARECIDA RODRIGUES DE BRUM	Rua Palmeiras, 249 – Fundos – Mathias Velho
			JORGE ANTONIO SOUZA PEDROSO	Rua Livramento, 673 – Mathias Velho
			ROSA CRISTINA SOUZA PEDROSO	Rua Livramento, 673 – Mathias Velho
			ANDRE JERONIMO SOUZA PEDROSO	Rua Livramento, 673 – Mathias Velho
27/09		Mariana - 23	LUCAS GUIMARÃES DA SILVA	Rua São Joaquim, 280 – Meio – Estancia Velha
			JOÃO LUIS DA SILVA/ELOISA GUIMARÃES DA SILVA	Rua São Joaquim, 280 – Fundos – Estancia Velha
			ELISABETE FARIAS FONTES	Rua Martin Luther King, 925 – Mathias Velho
			MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ANSELMO	Rua Ernesto da Silva Rocha, 254 – Estancia Velha
			SUELI JARDIM DE ANSELMO	Rua Magistério, 12 – Estancia Velha
30/09		Enio - 03	MARIA BEATRIZ BRAGANÇA LOPES	Rua Edvino Wagner, 205 – Rio Branco
			JUSSARA MARIA LOPES DA SILVEIRA	Rua Lins da Costa, 815 – Rio Branco
			NARA REGINA SANTOS DOS SANTOS	Rua Santa Rita, 192 – Rio Branco
			ANA EREMITA DE QUADRO	Rua Palmitinho, 655 – Rio Branco
		Diogo - 04	TATIANA RENATA SILVA DE QUADRO	Rua Palmitinho, 655 – Fundos – Rio Branco
			VANESSA MACHADO SOARES	Rua José de Alencar, 742 – Rio Branco
			IZANETE FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA	Rua Santa Catarina, 3778 – Fundos – Mathias Velho
			VILMAR DOS SANTOS PADILHA	Rua São Nicolau, 15 – Quadra 5 – Frente – Estancia Velha
			DANIEL SILVA DE SOUZA	Rua Dr. Olavo Fernandes, 396 – Estancia Velha
			EDSON LOPES DE MATTOS	Rua Jaguari, 608 – Mathias Velho
04/10		Luana - 18	LILIANA MARIA RODRIGUES	Rua Santo Antônio dos Pobres, 117 - Harmonia
			IARA MARIO NUNES RODRIGUES	Rua Santo Antônio dos Pobres, 117 - Harmonia
			TALITA PRESTES RODRIGUES	Rua Tupanciretã, 893 – Meio – Mathias Velho
			ZILDA PRESTES RODRIGUES	Rua Tupanciretã, 893 – Mathias Velho
			DAURA DE CARVALHO AVILD	Rua Santo Antônio dos Pobres, 604 - Harmonia
07/10		Angela - 11	ALEX ALCANTARA MACHADO	Rua Caçapava, 171 – Fundos (2) – Mathias velho
			RONALDO ALCANTARA MACHADO	Rua Caçapava, 171 – Frente – Mathias velho
			VALDEMIR CONTIMOS	Rua República, 1483 - Harmonia
			BEATRIZ ALCANTARA MACHADO	Rua Caçapava, 171 – Meio – Mathias velho
			TAMIRES MACHADO REZENDE	Rua Caçapava, 171 – Fundos – Mathias velho
		Thabata - 12	FELIPE LENON A. RAIMUNDO	Rua República, 341 – Fundos (2) – Mato Grande
			CRISTIANE A. RAIMUNDO	Rua República, 341 – Fundos – Mato Grande
			EMILY COSTA LEITE DE CAMPOS CHAVES	Rua República, 1565 – Meio – Mato Grande
			ISABEL ALINE COSTA LEITE	Rua República, 1565 – Fundos – Harmonia
			NADIR DE QUADROS JAQUES	Rua República, 171 – frente – Mato Grande
11/10		Vitor - 24	INDIAMARA XAVIER	Rua Rio Grande do Sul, 5569 – Mathias Velho
			DEBORA DA SILVA MARTINS	Rua Rio Grande do Sul, 5579 – Mathias Velho
			CRISTINA SANTOS BORBA	Rua Nossa Senhora Aparecida, 981 – Frente – Mathias Velho
			MOISES SILVA FAGUNDES	Rua Nossa Senhora Aparecida, 981 – Meio – Mathias Velho
			ANA PAULA DA SILVA FAGUNDES NUNES	Rua Nossa Senhora Aparecida, 981 – Fundos – Mathias Velho
		Marina - 20	DIOVANI RICARDO ZIMMER	Rua Sinos da União, 140 – Mathias Velho
		PNE	VIVIANE SENNA DA SILVA	Rua Jesus Operário, 204 – Harmonia
		PNE	DEISI LIMA DE ALMEIDA	Rua Rio dos Sinos, 650 – Fundos - Harmonia
			CARLOS DOS SANTOS	Rua Sinos da União, 145 – Mathias Velho
13/10		Gisleine - 26	MICHELE DA ROSA JUNQUEIRA	Rua 21 de abril, 107 - Guajuviras
			DOUGLAS GARCIA DA SILVA	Rua Irmão Tiago, 14 – MQ – Fundos - Guajuviras
			LIDIANE BEATRIS DOS SANTOS	Rua vinte e quatro de agosto, 165 - Guajuviras
			IRACEMA DOS SANTOS	Rua 6, nº 62 – Nancy Pancera - Guajuviras
			ANTONIO FREITAS MACHADO	Rua Libertação, nº 265 – Mathias velho
		PNE	VIVIANE DOS SANTOS FLORES	Rua Deputado Adão Preto, 617 - Guajuviras
14/10		Luiza - 13	PAMELA DO PRADO	Rua Augusto Jaques Correa, 45 – Frente - Guajuviras

Imagem 5 – Visitas realizadas – 2ª Etapa (Continuação)



			JULIELA RODRIGUES DE FREITAS	Rua Augusto Jaques Correa, 45 – Fundos - Guajuviras
			JOÃO ANTONIO RODRIGUES CARVALHO	Rua Augusto Jaques Correa, 65 – Guajuviras
			DIVANIRA CORREA DA SILVA	Rua Augusto Jaques Correa, 23 – Guajuviras
			LAIS FELIX AJARDA	Rua Augusto Jaques Correa, 45 – Fundos - Guajuviras
		Fernando - 02	FELIPE MACHADO SOARES	Rua José de Alencar, nº 742 – Fundos 3 – Rio Branco
			CRISTIANO LEANDRO SINOS DA UNIÃO	Rua Sinos da União, nº 54 – Mathias Velho
			MARTA VARGAS DE OLIVEIRA	Rua Zumbi, nº 1677 - Harmonia
			DENISE MARCHESKI SILVA	Rua São João Batista, nº 600 – Casa 02 – Fundos - Harmonia
			JESSICA MACHADO SOARES	Rua José de Alencar, nº 472 – Fundos 2 – Rio Branco
20/10	Luis - 42		QUELI TATIANA FELIX	Rua Augusto Jaques Correa, 60 – Fundos – Guajuviras
			ALESSANDRO WILLIAN FELIX FLORES	Rua Augusto Jaques Correa, 60 – Fundos 2 – Guajuviras
			ZENÁRIA COSTA DO SANTOS	Rua Augusto Jaques Correa, 70 – Guajuviras
			SIMARA PRISCILA FELIX DE PINHO	Rua Francisco Trindade Nunes, 35 - Guajuviras
			HELOIZA HELENA FELIX DE PINHO	Rua Augusto Jaques Correa, 60 – Frente – Guajuviras
	Manuela - 43		SILVANIA OLIVEIRA GONÇALVES	Rua São João Batista, 1627 - Harmonia
			SILDEA DE OLIVEIRA LOPES	Rua São João Batista, 1814 – Harmonia
			JORGE DAIAN SEVERO DE OLIVEIRA	Rua São João Batista, 1814 – Meio – Harmonia
			FERNANDA GONÇALVES MARTINS	Rua Florianópolis, 3558 – Fundos – Mathias velho
			MARA REGINA CONCEIÇÃO SILVEIRA	Rua Florianópolis, 3552 – Mathias velho
27/10	Maria - 25		CRIJAL JEREMIAS NUNES	Rua Boa Saúde, 303 – Rio Branco
			MÁRCIA DOMINGUES	Rua Santa Catarina, 3680 – Mathias Velho
			NOELI GOGSTETTER BENITES	Rua Bela Vista, 176 – Mathias Velho
			VITELMO DE AZEVEDO	Rua Montenegro, 781 – Rio Branco
			ZOALDA MARTINS	Rua Vidal de Negreiros, 108 – Rio Branco
03/11		Isadora - 14	SIMONE GONÇALVES DE LIMA	Rua Maria Faustino Correa, 240 - Guajuviras
			INDIANARA SILVA DE OLIVEIRA	Rua MM, 197- Frente - Guajuviras
			ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA	Rua Machadinho, 1249 – Meio – Rio Branco
			LIVIANE SENNA DA SILVA	Rua Manaus, 91 – Frente – Mathias Velho
			ELIANE CONCEIÇÃO SILVEIRA	Rua Florianópolis, 35558 – Frente – Mathias Velho

Imagem 6 – Visitas realizadas – 2ª Etapa (Final)



Foto 03 – Últimas Visitas Técnicas – 03/11/2022

1.2- RECONTRATAÇÃO DE 2 ARQUITETAS COM ETAPAS ENCERRADAS.



No final da 1ª etapa das visitas técnicas, foram elaboradas reuniões para reavaliação desta etapa com toda a administração do projeto nenhuma casa sem banheiro.

Como resultado destas reuniões, além das novas contratações de 3 (três) arquitetos, já apresentado no relatório da primeira etapa, houve a necessidade de substituição de outros 2 (dois) arquitetos. Estes arquitetos estavam com dificuldades na elaboração dos projetos, longos atrasados na entrega da 1ª etapa, sem justificativa, com dificuldade para responder os contatos e as comunicações da coordenação e supervisão dos trabalhos.

Estas dificuldades levaram a coordenação local, tomar esta decisão de vido a necessidade de celeridade e continuidade ao cronograma inicialmente definido. Foram 4 (quatro) os motivos importantes para o prosseguimento do projeto:

1º - Tentar manter o cronograma executivo do Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, já atrasado, definido com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e, também com o Estado do Rio Grande do Sul, através dos Termos de Convênio firmados;

2º - O descumprimento dos prazos e obrigações conveniadas geraria penalidades para o CAU/RS e para a SEACA, além de, principalmente, deixar de atender às famílias beneficiadas pelo Programa, finalidade principal dos partícipes;

3º - A necessidade de cumprimento dos prazos de conclusão dos projetos executivos de adequação das unidades sanitárias e entrega dos documentos técnicos previstos para o início das obras;

4º - Final da licitação, com homologação de empresa para início da execução das obras das unidades sanitárias, pela prefeitura municipal de Canoas.

A recontração deu-se pela impossibilidade de contratação dos profissionais credenciados anteriormente, já que, todos os 51 (cinquenta e um) profissionais sorteados já haviam sido contratados e contatados, com recusa, descredenciamento e desistências da participação do programa. Da lista inicial não havia mais sobras.

Esta previsão de recontração não estava prevista no escopo do programa. Mas devido a impossibilidade de novos credenciamentos, novo sorteio para classificação dos profissionais, com a necessidade de um período elevado para os tramites necessários, ficou definido pela recontração de profissionais. O atraso e a celeridade necessária para consecução do programa foram importantes para esta definição.

Devido a esta excepcionalidade no programa, houve a necessidade de definição de critérios para recontração. Estes foram definidos conjuntamente entra a Associação de Engenheiros e arquitetos de Canoas (SEACA),



coordenação local, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil/RS (CAU/RS).



**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 – Aditivo IV
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO, TERMO DE COOPERAÇÃO SOP/RS**

CRENCIAMENTO DE ARQUITETOS E URBANISTAS
(Documento anexo à Chamada pública nº 003/2021)

Considerando a responsabilidade atribuída ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS no atendimento às famílias selecionadas pelos Municípios ao Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, através da prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo no âmbito da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, conforme Termo de Cooperação firmado com a SOP/RS¹;

Considerando o cronograma executivo do Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro definido com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e, também com o Estado do Rio Grande do Sul, através dos Termos de Convênio firmados²;

Considerando que o descumprimento dos prazos e obrigações conveniadas gerará penalidades para o CAU/RS e para a SEACA, além de, principalmente, deixar de atender às famílias beneficiadas pelo Programa, finalidade principal dos partícipes;

Considerando a necessidade de cumprimento dos prazos de conclusão dos projetos executivos de adequação das unidades sanitárias e entrega dos documentos técnicos previstos para o início das obras;

Considerando a necessidade de substituição de profissionais contratados no Projeto que não cumpriram com os prazos de entrega dos projetos executivos e atendimento às famílias inscritas no Projeto;

Considerando a convocação de todos os profissionais credenciados no Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro no município de Canoas pela Coordenação local do Projeto, em nome da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas (SEACA), entidade credenciada e executora do Projeto no município;

O Gabinete de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social do CAU/RS e a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas (SEACA), em reunião realizada de forma remota no dia 05 de outubro de 2022, tomam as seguintes providências (e procedimentos) visando o cumprimento dos prazos previstos para a execução do Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro no município de Canoas:

Havendo necessidade de substituição de Arquitetos e Urbanistas contratados, à Coordenação local do Projeto poderá repassar os atendimentos não concluídos aos demais profissionais contratados pela Associação que tiverem as suas Ordens de Serviços concluídas, respeitando o ordenamento dos profissionais credenciados no município.

Sendo assim, a Associação deverá convocar os Arquitetos e Urbanistas que atendem a este critério e convocá-los, à medida que seja necessária a substituição de profissionais.

Porto Alegre, 05 de outubro de 2022.



Assinado digitalmente por:
TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA
SILVA:60092955053
2022.10.11 15:09:17 -03'00'

Tiago Holzmann da Silva
Presidente do CAU/RS

¹ <https://transparencia.caurs.gov.br/wp-content/uploads/CP3-2021-SOPRS-Termo-Cooperacao.pdf>

² <https://transparencia.caurs.gov.br/wp-content/uploads/CP3-2021-GATHIS-CONV-01-Convenio-Canoas-NCSB.pdf>

³ <https://transparencia.caurs.gov.br/wp-content/uploads/CP3-2021-GATHIS-CONV-02-Convenio-Canoas-NCSB.pdf>



Através de aditivo – IV do edital de chamamento público nº 003/2021, editado pelo CAU/RS, poderia, conforme a necessidade à coordenação local, repassar os atendimentos não concluídos aos demais profissionais contratados que tiveram suas ordens de serviço concluída



ORDENAMENTO DE ENTREGA DE PROJETOS COMPLETOS

Conforme edital de chamamento público nº 003/2021 – Aditivo IV Projeto nenhuma casa sem Banheiro, termo de Cooperação SOP/RS – Credenciamento de Arquitetos e Urbanistas (Documento anexo à chamada pública nº 003/2021);

Considerando que o descumprimento dos prazos e obrigações conveniadas gerará penalidades para o CAU/RS e para a SEACA, além de, principalmente, deixar de atender às famílias beneficiadas pelo Programa, finalidade principal dos partícipes;

Considerando que havendo necessidade de substituição de Arquitetos e Urbanistas contratados, à Coordenação local do Projeto poderá repassar os atendimentos não concluídos aos demais profissionais contratados pela Associação que tiverem as suas Ordens de Serviços concluídas, respeitando o ordenamento dos profissionais credenciados no município;

Considerando a responsabilidade atribuída ao executor local, Associação de Engenheiros e Arquitetos em Canoas - SEACA no atendimento às famílias selecionadas pelo Município ao Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro;

Considerando como definido pelo chamamento público nº 003/2021 no aditivo IV, para que a coordenação local define os critérios para escolha dos possíveis arquitetos para repassar os atendimentos não concluídos;

Conforme atribuições acima, a coordenação local, definiu os seguintes critérios para a recontração dos arquitetos e Urbanistas:

- 1- Respeitar o ordenamento dos profissionais credenciados no município;
- 2- Sendo todos os arquitetos e urbanistas credenciados em sorteio, foram contratados e contatados, com isto não havendo mais profissionais listados;
- 3- Possuir as Ordens de serviço concluídas da 1ª e 2ª etapa;
- 4- Assinado o aditivo referente aos trabalhos da 2ª etapa;
- 5- Arquitetos e Urbanistas que primeiramente entregarem os projetos referentes a 1ª e 2ª etapa dos trabalhos;
- 6- Fazer a entrega primeiramente, com as correções exigidas, ao seu supervisor;
- 7- Deste modo, fica assim definido o ordenamento dos Arquitetos e Urbanistas:

Imagem 8 – Definição de critérios da Coordenação Local



COLOCAÇÃO	NOME	DATA ENTREGA AO SUPERVISOR
1º	26 – GISLEINE LIMA DA SILVA	16/09/2022
2º	14 – ISADORA SCOPEL SIMON	26/09/2022
3º	31 – MARCUS VINICIUS FIN	27/09/2022
4º	03- EVELISE BOTH	06/10/2022

Canoas, 19 de outubro de 2022.


Arquiteto Roberto Luiz Decó – CAU/RS A11585-1
COORDENADOR LOCAL

Imagem 9 – Definição de critérios da Coordenação Local (continuação)

Foram recontratadas, 2 (duas) arquitetas que já tinham entregado a 1ª e 2ª etapa, sendo céleres no trabalho e com qualidade nos seus projetos. Os critérios para a recontração foram definidos em conjunto entre a Associação de Engenheiros e arquitetos de Canoas (SEACA) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil/RS (CAU/RS).

A arquitetas que foram substituídos na segunda etapa, pelas arquitetas recontratadas, uma já possuía descredenciamento do programa e a outra não participou da segunda etapa, por dificuldade na entrega dos trabalhos.

Estes afastamentos ocorreram dentro das normas previstas em contrato.



Foto 03 – Visitas Técnicas



Foto 04 – Visitas Técnicas



Foto 05 – Visitas Técnicas

1.3- ENTREGA DOS PROJETOS E PAGAMENTOS.

Os projetos finais da continuaram a ser entregues, referente a 1ª Etapa e 2ª Etapa concomitantemente. Paralelamente continuaram a serem pagos os honorários dos arquitetos contratados.

As entregas continuaram sendo agendadas, em data marcada anteriormente, com aviso por e-mail ou ligação telefônica ao arquiteto que esteja com o trabalho finalizado. Para a entrega, o trabalho deve estar vistoriado pelo município com as correções solicitadas e autorizado a entrega, pelo supervisor. Abaixo segue a lista da entrega e pagamentos, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023.



ANALISADOS PREFEITURA (1ª etapa)

- 01- RAFAEL DIAS HAAG - Entregue
- 02- FERNANDO BOEIRA LEONETTI – Entregue
- 03- EVELISE BOTH - Entregue
- 04- DIOGO GIACOMOLLI - Entregue
- 05- ANDRE RODRIGUES HESSEL - Entregue
- 06- ENIO ROBERTO DE BRITO BARBOSA - Entregue
- 07- AULUS STERN - Entregue
- 08- FLAVIO DE MACEDO RUDIGER - Entregue
- 09- ANA REGINA ROSA LUNKES DA SILVA - Entregue
- 10- PRISCILA APARECIDA DE SOUZA MAUAT MORAES - Entregue
- 11- ANGELA CRISTIANE FAGUNDES - Entregue
- 12- THABATA NIARY CARDOSO - Entregue
- 13- LUIZA TONIAL DA SILVEIRA - Entregue
- 14- ISADORA SCOPEL SIMON - Entregue
- 15- LISIANE ZIMMER PONCIO DA SILVA CASCAES (SUBSTITUÍDA NA 2ª ETAPA) - Entregue
- 16- AMANI VIEIRA - Entregue
- 17- ANTONIO JORGE SOBRAL (SUBSTITUÍDO NA 2ª ETAPA) - Não Entregue
- 18- LUANA DALL'GNOL - Entregue
- 19- DANIELE OLIVEIRA MARQUES - Entregue
- 20- MARINA MAYER MORAES KNAPP - Entregue
- 21- JANINE ANGONESE (SUBSTITUÍDA NA 2ª ETAPA) - Entregue
- 22- KATIA FERNANDO MARCHETTO - Entregue
- 23- MARIANA SUSANA - Entregue
- 24- VITOR FRÜHAUF DE OLIVEIRA - Entregue
- 25- MARIA LUCIANA FLURIN LUDWIG – Entregue
- 26- GISLEINE LIMA DA SILVA - Entregue
- 27- TAINÁ BILHAR DA SILVA - Entregue
- 28- CARINA RODRIGUES MORESCO (SUBSTITUÍDA NA 2ª ETAPA) – Entregue
- 29- CARINE BARCELOS DUARTE - Entregue
- 30- MARCO ANTONIO BURIGO BALTAZAR - Entregue
- 31- MARCUS VINICUS FIN - Entregue
- 32 - RETIRADA DO PROGRAMA (SUBSTITUÍDA POR **GISLEINE LIMA DA SILVA** – 3ª ETAPA - ENTREGOU AS 2 ETAPAS– REFEITA AS VISITAS – FALTA ENTREGA) – Não Entregue
- 33 - RODRIGO PADILHA RODRIGUES - Entregue
- 34 - SIMONE INEZ TOMÁS ROSA - Entregue
- 35- TIZIANO FILIZOLA - Entregue
- 36- FREDERICO GONÇALVES CADAVAL PAMPLONA (SUBSTITUÍDO 2ª ETAPA) – Não Entregue

ENVIADOS PARA ANALISE (03/12)

- 32- GISLEINE LIMA DA SILVA (3ª Etapa) (1 - Pendencias)
- 17- ANTONIO JORGE SOBRAL (1ª Etapa) (1 – Pendencias)

ENVIADOS PARA ANALISE (04/02)

- 36- FREDERICO GONÇALVES CADAVAL PAMPLONA (4 - Pendencias)

Imagem 10 – Controle de Aprovações 1ª Etapa – PMC – Fevereiro/2023



ANALISADOS PREFEITURA (2ª etapa)

- 02- EVELISE BOTH – Entrega Final
- 09- ANA REGINA ROSA LUNKES DA SILVA – Entrega Final
- 26- GISLEINE LIMA DA SILVA – Entrega Final
- 31- MARCUS VINICUS FIN – Entrega Final
- 10- PRISCILA APARECIDA DE SOUZA MAUAT MORAES – Entrega Final
- 06- ENIO ROBERTO DE BRITO BARBOSA – Entrega Final
- 08- FLAVIO DE MACEDO RUDIGUER – Entrega Final
- 14- ISADORA SCOPEL SIMON (2ª Etapa) – Entrega Final
- 13- LUIZA TONIAL DA SILVEIRA – Entrega Final
- 35- TIZIANO FILIZOLA – Entrega Final
- 41- MONICA ESTER FRAINER (2ª Etapa) – Entrega Final
- 18- LUANA DALL'GNOL – Entrega Final
- 12- THABATA NIARY CARDOSO- Entrega Final
- 29- CARINE BARCELOS DUARTE – Entrega Final
- 17- AMANÍ BARBOSA VIEIRA – Entrega Final
- 19- DANIELE OLIVEIRA MARQUES – Entrega Final
- 04- DIOGO GIACOMOLLI – Entrega Final
- 23- MARIANA SUSANA – Entrega Final
- 01- RAFAEL DIAS HAAG – Entrega Final
- 22- KATIA FERNANDO MARCHETTO – Entrega Final
- 11- ANGELA CRISTIANE FAGUNDES – Entrega Final
- 25- MARIA LUCIANA FLURIN LUDWIG – Entrega Final
- 24- VITOR FRÜHAUF DE OLIVEIRA – Entrega Final
- 42- LUIS GUSTAVO BARCELOS OLIVEIRA (2ª Etapa) e (3ª Etapa) – Entrega Final
- 27- TAINÁ BILHAR DA SILVA – Entrega Final
- 14- ISADORA SCOPEL SIMON (3ª Etapa) – Entrega Final
- 30- MARCO ANTONIO BURIGO BALTAZAR – Entrega Final
- 07- AULUS STERN (2ª Etapa) – Entrega Final
- 33- RODRIGO PADILHA RODRIGUES – Entrega Final
- 02- FERNANDO BOEIRA LEONETTI – Entrega Final
- 42- MANUELA DALLA ROSA (2ª Etapa) – Entrega Final
- 20- MARINA MEYER MORAES KNAPP – Entrega Final

ENVIADOS PARA ANÁLISE (02/02/2023)

- 34- SIMONE INEZ TOMÁS ROSA (3 pendencias)

NÃO ENTREGUE (2ª ou 3ª ETAPA)

- 05- ANDRE RODRIGUES HESSEL
- 42- MANUELA DALLA ROSA (3ª Etapa)

Imagem 11 – Controle de Aprovações 2ª Etapa – PMC – Fevereiro/2023



PROJETOS ENTREGUES E PAGAMENTOS MÊS DE NOVEMBRO – 2022

- 01- 16 – AMANÍ BARBOSA VIEIRA – R\$ 3.671,03 – RPA
- 02- 04 – DIOGO GIACOMOLLI – R\$ 3.671,03 – RPA
- 03- 33 – RODRIGO PADILHA RODRIGUES – R\$ 3.671,03 - RPA
- 04- 26 – GISLEINE LIMA DA SILVA – R\$ 3.671,03 (2ª Etapa) – RPA
- 05- 08 – FLAVIO MACEDO RÜDIGUER – R\$ 4.339,00 – PJ
- 06- 13 – LUIZA TONIAL DA SILVEIRA – R\$ 3.671,03 - RPA
- 07- 34 – SIMONE INES TOMAS ROSA – R\$ 4.129,40 – PJ

PROJETOS ENTREGUES E PAGAMENTOS MÊS DE DEZEMBRO – 2022

- 01- 28 – CARINA RODRIGUES MORESCO – R\$ 3.671,03 – RPA
- 02- 03 – EVELISE BOTH – R\$ 4.400,00 (2ª Etapa) – PJ -
- 03- 31 – MARCUS VINICIUS FIN – R\$ 3.671,03 (2ª Etapa) – RPA
- 04- 14 – ISADORA SCOPEL SIMON – R\$ 3.671,03 (2ª Etapa) – RPA
- 05- 29 – CARINE BARCELOS DUARTE – R\$ 3.671,03 (2ª Etapa) – RPA
- 06- 23 – MARIANA SUSANA – R\$ 3.671,03 (2ª Etapa) – RPA
- 07- 35 – TIZIANO FILIZOLA – R\$ 4.400,00 (2ª Etapa) – PJ
- 08- 16 – AMANÍ BARBOSA VIEIRA – R\$ 3.671,03 (2ª Etapa) – RPA
- 09- 42 – MONICA ESTER FRAINER – R\$ 3.671,03 – RPA
- 10- 13 – LUIZA TONIAL DA SILVEIRA – R\$ 3.671,03 (2ª Etapa) – RPA
- 11- 13 – DANIELE OLIVEIRA MARQUES – R\$ 3.671,03 (2ª Etapa) – RPA
- 12- 09 – ANA REGINA ROSA LUNKES DA SILVA – R\$ 3.671,03 (2ª Etapa) - RPA

Imagem 12 – Projetos entregues com pagamentos (novembro, dezembro)



PROJETOS ENTREGUES E PAGAMENTOS MÊS DE JANEIRO – 2023

- 1- 01 – RAFAEL DIAS HAAG – R\$ 4.400,00 – PJ – 300024
- 2- 02 – FERNANDO BOEIRA LEONETTI – R\$ 4.400,00 – PJ – 300030
- 3- 04 – DIOGO GIANOMOLLI – R\$ 4.400,00 – PJ – 300029
- 4- 06 – ENIO ROBERTO DE BRITO BARBOSA – R\$ 3.671,03 – RPA – 300022
- 5- 08 – FLÁVIO MACEDO RUDIGER – R\$ 4.334,00 – PJ – 300034
- 6- 10 – PRISCILA APARECIDA DE SOUZA MAUAT MORAES – R\$ 3.671,03 – RPA - 300026
- 7- 11 – ANGELA CRISTIANE FAGUNDES – R\$ 3.309,40 – PJ – 300020
- 8- 12 – THABATA HIARY CARDOSO – R\$ 3.671,03 – RPA – 300032
- 9- 13 – LUIZA TONIAL DA SILVEIRA – R\$ 3.671,03 – RPA – 300019
- 10- 15 – LISIANE ROCHELE ZIMMER PONCIO DA SILVA CASCAES – R\$ 3.671,03 – RPA - 300028
- 11- 19 – DANIELE DE OLIVEIRA MARQUES – R\$ 3.671,03 – RPA – 300018
- 12- 22 – KÁTIA FERNANDA MARCHETTO – R\$ 3.671,03 – RPA – 300021
- 13- 24 – VITOR FRÜHAUF DE OLIVEIRA – R\$ 3.671,03 – RPA – 300035
- 14- 25 – MARIA LUCIANA FLURIN LUDWIG – R\$ 4.129,40 – PJ – 300031
- 15- 25 – MARIA LUCIANA FLURIN LUDWIG – R\$ 4.129,40 – PJ – 300023

PAGAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO - 2023

- 1- 27 – TAINÁ BILHAR DA SILVA – R\$ 3.671,03 – RPA - 300041
- 2- 14 – ISADORA SCOPEL SIMON – R\$ 3.671,03 – RPA - 300039
- 3- 30 – MARCO ANTONIO BURIGO BALTHAZAR – R\$ 4.129,00 – PJ - 300042
- 4- 18 – LUANA DALL'AGNOL – R\$ 3.671,03 – RPA - 300043
- 5- 02 – FERNANDO BOEIRA LEONETTI – R\$ 4.400,00 – PJ - 300047
- 6- 07 – AULUS JOSÉ STERN – R\$ 3.671,03 – RPA - 300045
- 7- 33 – RODRIGO PADILHA RODRIGUES – R\$ 4.400,00 – PJ - 300048
- 8- 43 – MANUELA DALLA ROSA – R\$ 3.671,03 – RPA - 300044
- 9- 20 – MARINA MEYER MORAIS KNAPP – R\$ 3.671,03 – RPA - 300049
- 10- 26 – GISLEINE LIMA DA SILVA – R\$ 3.671,03 – RPA – 300052 (01/03/2023)

Imagem 13 – Projetos entregues com pagamento (janeiro, fevereiro)



Ao longo da execução da 2ª etapa dos projetos, pendências existentes da 1ª etapa como entrega dos projetos e seus pagamentos, continuaram sendo resolvidos.

No final de fevereiro, somando a 1ª e 2ª etapa, já foram concluídos e entregues 327 (trezentos e vinte e sete) projetos a Prefeitura Municipal de Canoas, faltando 32 projetos para finalizar.

O programa será encerrado no mês de abril. Os projetos faltantes foram entregues ao longo do mês de março, faltando somente o recolhimento dos impostos que incidem sobre os pagamentos.

As comprovações financeiras dos pagamentos aos arquitetos e demais pagamentos administrativos estão à disposição no link: https://drive.google.com/drive/folders/1cNKRJ8PYENNN4P5bKnGsBNtrEyVOiILA?usp=share_link

Demais comprovações encontram-se no Google Drive nas pastas que estão no anexo I – Relatório de ações e contratações, no seu item 3, com o título: *indicação dos documentos de comprovação do cumprimento do objeto.*

Canoas, 31 de março de 2023.

Arquiteto Roberto Luiz Decó – CAU/RS A11585-1
Coordenador local do NCSB