

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO, TERMO DE COOPERAÇÃO SOP/RS****RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Proponente	Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul
Responsável	<i>Arq. Clarice Misoczky de Oliveira</i>

Nome do Município a ser executado o Objeto da Parceria:
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO – Convênio SOP/RS, CAU/RS e <i>Município de Charqueadas/RS</i>

1. DA EXECUÇÃO DO OBJETO**1.1 Objetivos do projeto¹:**

<i>Definidos no Plano de Trabalho</i>	<i>Executados</i>
OBJETIVO GERAL Viabilizar Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, nos moldes da Lei Federal nº 11.888/2008, a famílias de baixa renda, através da prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo voltados ao atendimento das necessidades básicas de saneamento relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares, por meio da instalação de unidade sanitária em domicílios consolidados ou	Plenamente executados. Foram atendidas 19 famílias no município, previamente selecionadas pelo poder público municipal e a assistência técnica prestada por Arquitetos e Urbanistas credenciados no Chamamento Público 003/2021 – I do CAU/RS.

¹ Considerar o objetivo geral e os específicos.



consolidáveis de áreas urbanas nos municípios conveniados ao Projeto, visando a promoção da saúde por meio da qualificação da habitação e do seu entorno.	
ESPECÍFICO 1 – Sensibilizar, mobilizar e apoiar prefeituras e órgãos públicos, entidades reguladoras e prestadoras de serviço público de saneamento, organizações da sociedade civil, empresas privadas entre outros, para a continuidade do projeto visando o desenvolvimento de uma agenda de política pública de ATHIS, com base na apresentação dos resultados do projeto e outras ações;	A Entidade participa de uma agenda no âmbito regional por meio do apoio institucional ao Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em Caxias do Sul, a entidade atua na coordenação do mesmo projeto, fomento de parcerias e debates acerca da assistência técnica (ATHIS).
ESPECÍFICO 2 - Convocar e contratar os/as Arquitetos/as e Urbanistas credenciados pelo CAU/RS;	Plenamente executado.
ESPECÍFICO 3 - Acompanhar os serviços prestados pelos Arquitetos e Urbanistas contratados e outras atividades, com base nas metas estabelecidas no Plano de Trabalho, visando posteriormente à prestação de contas.	Plenamente executado.

1.2 Indicação dos documentos de comprovação do cumprimento do objeto²:

<i>Anexo (Enumerar cada um)</i>	<i>Tipo³</i>
A01	Lista das famílias selecionadas para o atendimento no município; \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUÍDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A01_LISTA FAMILIAS (PREFEITURA) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mt2YG6CiBOQ0hYSaYKhbr65QXH1BIOm/edit?usp=sharing&oid=107392252333282253311&rtpof=true&sd=true
A02	Ordens de serviços emitidas; \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUÍDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A02_ORDENS DE SERVIÇO https://drive.google.com/drive/folders/1jycEZR_k2sOH1vhUVLqmmtVXvDnQtZMU?usp=share_link

² Tais documentos devem ser anexados ao Relatório, observadas as determinações do Edital.

³ Fotos, vídeos, lista de presenças e outros que comprovem a execução do objeto da parceria.



A03	Documentação dos profissionais credenciados (Identidade, comprovante de domicílio e certidão de quitação CAU); \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUIDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A03_CONVOCACÃO https://drive.google.com/drive/folders/1_R8oXSnbziQhIbGKnc7J73sUEtjxnV-N?usp=share_link
A04	Contratos de prestação de serviços assinados; \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUIDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A04_CONTRATOS https://drive.google.com/drive/folders/1zQUsmDkq0ODczLYJiVamsPg4IBMUBKC2?usp=share_link
A06	Registros fotográficos das visitas técnicas realizadas com a equipe da Prefeitura nos dias 20 e 24 de junho de 2022. \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUIDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A06_ACOMPANHAMENTO-VISITAS TÉCNICAS https://drive.google.com/drive/folders/15Q0DEWeT5_UWVKeN827Z02ZGQDOgrSPU?usp=share_link
A07	Projetos executivos das unidades sanitárias JOSÉ ALENCAR TODENTE \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUIDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A07_PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS\1_ARQ_JOSÉ DE ALENCAR TODENTE\1_NCSB_ENTREGA FINAL https://drive.google.com/drive/folders/1VFs8mOW3E2RQhF_yBDCGt05sQYp9i7C3?usp=share_link DANIEL BOFF HAHN \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUIDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A07_PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS\2_ARQ_DANIEL BOFF HAHN\2_NCSB_ENTREGA FINAL https://drive.google.com/drive/folders/1m8Uh5vldIOS659EyRYkAle8MBYII0ml0?usp=share_link DANIELE KOETZ OCHOA \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUIDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A07_PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS\3_ARQ_DANIELE TOMAZELLI KOETZ OCHÔA\3_NCSB_ENTREGA FINAL https://drive.google.com/drive/folders/1KiAoQWPFpPKqNTkWgNilbrK2IelfQ_V?usp=share_link EVELIN OPRACH



	\\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUÍDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A07_PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS\4_ARQ_EVELIN KOLOGESKI OPRACH\4_NCSB_ENTREGA FINAL https://drive.google.com/drive/folders/1zSLziGTepgiklrz0j0JmzJtl4pvly40z?usp=share_link
A07	RRT dos profissionais contratados \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUÍDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A07_PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS\RRT Social https://drive.google.com/drive/folders/1VFs8mOW3E2RQhF_yBDCGt05sQYp9i7C3?usp=share_link
A08	Recibos de Conferência de documentos técnicos e projetos entregues: \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUÍDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A08_RECIBOS DE CONFERENCIA
A09	Notas fiscais de serviço, Recibos de profissionais autônomos (arquitetos e coordenador) e Recibos de impostos recolhidos \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUÍDOS\NCSB CHARQUEADAS\PRESTACAO DE CONTAS\A09_NFPS - RPA

1.3 Produtos gerados com o projeto e seus desdobramentos:

<i>Produtos esperados</i>	<i>Resultados alcançados</i>
Fomento do acesso à Arquitetura e Urbanismo através da ATHIS, valorização do papel social da profissão e área de atuação.	Melhorias sanitárias realizadas por meio da Assistência técnica prestada pelos Arquitetos e Urbanistas credenciados e contratados para a elaboração dos projetos executivos das unidades sanitárias adequadas entregues à Prefeitura para a execução das obras.
Sensibilização das instituições governamentais na promoção de políticas/programas de Assistência Técnica de forma continuada	Projeto implementado no município de Charqueadas e atendimento a 19 famílias através da ATHIS.
Incremento de parcerias regionais e interinstitucionais e fortalecimento das entidades.	Projeto implementado por meio de compromisso interinstitucional firmado entre Governo do Estado do RS, Federação das Associações dos Municípios do RS, Defensoria Pública do RS, Ministério Público do RS, Tribunal de Contas do Estado do RS e entidades estaduais associativas de Arquitetos e Urbanistas: ASBEA/RS, IAB/RS, SAERGS e AAI/RS.

**1.4 Retorno institucional para o CAU/RS – Contrapartidas.**

<i>Estabelecidas no Plano de Trabalho</i>	<i>Efetivadas⁴</i>
Comunicação visual do Projeto realizada pela equipe de comunicação do CAU/RS com a participação das instituições envolvidas na execução do projeto.	Sim
Matérias publicadas no site oficial do CAU/RS sobre o projeto em Charqueadas.	Sim

1.5 Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida⁵:

<i>Anexo (Enumerar cada um)</i>	<i>Tipo</i>
	Divulgação do logo do CAU e parceiros nos materiais; \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\2 PROJETOS CONCLUÍDOS\NCSB CHARQUEADAS\COMUNICAÇÃO VISUAL https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ije81uoCcvJpmP6OegWfzDV5NxeiiAPc
	“Nenhuma Casa sem Banheiro: começam visitas técnicas em Charqueadas” Site oficial do CAU/RS, 28/06/2022. Disponível: https://www.caurs.gov.br/nenhuma-casa-sem-banheiro-comecam-visitas-tecnicas-em-charqueadas/
	"A falta de banheiros em milhares de casas mobiliza conselhos de arquitetura". Folha de São Paulo, 04/ago/2022. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/08/falta-de-banheiros-em-milhares-de-casas-mobiliza-conselhos-de-arquitetura.shtml

1.6 Plano de comunicação/divulgação do evento, projeto ou ação:

⁴ Descrever se as contrapartidas foram cumpridas pela entidade, parceiros e CAU/RS - quando prever sua participação.

⁵ Os documentos integram deste Relatório.

**CAU/RS**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

<i>Planejado</i>	<i>Executado</i>
Material de comunicação visual do Projeto pelo CAU/RS	Sim
Matérias divulgadas no site oficial do CAU/RS	Sim

1.7 Bens e materiais remanescentes, se houver.

Não aplicado.

1.8 Comentários e observações gerais sobre a execução do objeto da parceria:**2. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA****2.1 Documentos de comprovação de realização das ações e conciliação bancária.**

Data	Natureza	Tipo de despesa⁶	Fornecedor (PF/PJ)	Nº NF/ Recibo/Fatura	Valor da Despesa (R\$)	Rendimentos	Saldo bancário pós-pagto (R\$)
12/07/2022	RPA	Coordenação	Gabriel Basso Menna Barreto Gomes	07/2022 (sem assinatura)	4.017,18		R\$ 27.982,82
25/07/2022	Atualização monetária		Conta poupança Banrisul			46,68	R\$ 28.029,50
25/07/2022	Juros		Conta poupança Banrisul			140,15	R\$ 28.169,65

⁶ De acordo com o respectivo Edital de Chamamento Público.



25/07/2022	IR s/rendimentos		Conta poupança Banrisul		42,03		R\$ 28.127,62
04/08/2022	RPA	Coordenação	Gabriel Basso Menna Barreto Gomes	08/2022 (sem assinatura)	4.017,18		R\$ 24.110,44
24/08/2022	Atualização monetária		Conta poupança Banrisul			50,51	R\$ 24.160,95
24/08/2022	Juros		Conta poupança Banrisul			120,80	R\$ 24.281,75
24/08/2022	IR s/rendimentos		Conta poupança Banrisul		38,54		R\$ 24.243,21
26/09/2022	Atualização monetária		Conta poupança Banrisul			50,35	R\$ 24.293,56
26/09/2022	Juros		Conta poupança Banrisul			121,47	R\$ 24.415,03
26/09/2022	IR s/rendimentos		Conta poupança Banrisul		38,65		R\$ 24.376,38
24/10/2022	Atualização monetária		Conta poupança Banrisul			27,69	R\$ 24.404,07
24/10/2022	Juros		Conta poupança Banrisul			122,02	R\$ 24.526,09
24/10/2022	IR s/rendimentos		Conta poupança Banrisul		33,68		R\$ 24.492,41
18/11/2022	IR retido RPA jul/22	Coordenação	Secretaria RFB	4929406-5	290,42		R\$ 24.201,99
18/11/2022	INSS retido jul/22	Coordenação	Secretaria RFB	5087136-0	532,40		R\$ 23.669,59
18/11/2022	INSS patronal-jul/22	Coordenação	Secretaria RFB	5087136-0	968,00		R\$ 22.701,59
18/11/2022	IR retido RPA ago/22	Coordenação	Secretaria RFB	0862844-0	290,42		R\$ 22.411,17
18/11/2022	INSS retido RPA ago/2022	Coordenação	Secretaria RFB	0850550-6	532,40		R\$ 21.878,77
18/11/2022	INSS patronal ago/22	Coordenação	Secretaria RFB	0850550-6	968,00		R\$ 20.910,77



24/11/2022	Atualização monetária		Conta poupança Banrisul			37,47	R\$ 20.948,24
24/11/2022	Juros		Conta poupança Banrisul			104,74	R\$ 21.052,98
24/11/2022	IR s/rendimentos		Conta poupança Banrisul			31,99	R\$ 21.020,99
09/12/2022	RPA	Projetos	Evelyn Kologeski Oprach	12/2022	3.671,03		R\$ 17.349,96
09/12/2022	RPA desconto	Projetos	Evelyn Kologeski Oprach			0,03	R\$ 17.349,99
09/12/2022	RPA	Projetos	José de Alencar To- dente	12/2022	3.671,03		R\$ 13.678,96
16/12/2022	NF	Projetos	Daniele Koetz Arq Int Ltda	NF 2022/10	4.400,00		R\$ 9.278,96
23/12/2022	RPA	Projetos	Daniel Boff Hahn	12/2022	3.671,03		R\$ 5.607,93
26/12/2022	Atualização monetária		Conta poupança Banrisul			11,73	R\$ 5.619,66
26/12/2022	Juros		Conta poupança Banrisul			28,10	R\$ 5.647,76
26/12/2022	IR s/rendimentos		Conta poupança Banrisul			8,96	R\$ 5.638,80
13/01/2023	NF	Coordenação	Plotagens	NF 2022/477	150,00		R\$ 5.488,80
17/01/2023	NF	Coordenação	Plotagens	NF 2022/492 (sem referência ao Projeto)	190,00		R\$ 5.290,80
18/01/2023	Tributos s/RPA	Projetos	IR/INSS	5795491-3	1.608,97		R\$ 3.689,83
18/01/2023	Tributos s/RPA	Projetos	IR/INSS	5795491-3	1.608,97		R\$ 2.080,86
18/01/2023	Tributos s/RPA	Projetos	IR/INSS	5795491-3	1.608,97		R\$ 471,89
24/01/2023	Atualização monetária		Conta poupança Banrisul			0,84	R\$ 472,73
24/01/2023	Juros		Conta poupança Banrisul			2,36	R\$ 475,09



24/01/2023	IR s/rendimentos		Conta poupança Banrisul		0,72		R\$ 474,37
24/02/2023	Atualização monetária		Conta poupança Banrisul			0,84	R\$ 475,21
24/02/2023	Juros		Conta poupança Banrisul			2,38	R\$ 477,59
24/02/2023	IR s/rendimentos		Conta poupança Banrisul		0,72		R\$ 476,87
27/02/2023			Devolução ao CAU/RS do saldo		476,87		0,00
Total de recursos aportados pelo CAU/RS		32.000,00				Saldo	0,00

2.2 Descrição das ações realizadas e Execução Financeira conforme Plano de Trabalho

<i>Descrição da despesa⁷</i>		Valor Unitário	Qtde⁸	Valor Total
<i>Classificar Tipo de Despesa</i>	1. Prestação de serviço de Arquitetura e Urbanismo (ATHIS)			
1	1.1 Honorários técnicos para Projetos	3.671,03	3	R\$ 11.013,09
2	1.2 Honorários técnicos para Projetos	4.400,00	1	R\$ 4.400,00
5	1.3 Impostos (recolhimento na fonte) INSS e outros		3	R\$ 4.826,91
SUBTOTAL (1)				R\$ 20.240,00

⁷ Considerar os tipos de despesas indicados no Edital.

⁸ Considerar quantidade em geral e/ou número de horas.

**CAU/RS**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

<i>Classificar Tipo de Despesa</i>	2. Administração			
4	2.1 Coordenador(a) Local do Projeto: Atividades de Acompanhamento dos serviços prestados pe- los arquitetos contratados e vistoria das obras entregues		1	R\$ 8034,36
3	Serviços de plotagens para Projetos		2	R\$ 340,00
5	2.2 Impostos (recolhimento na fonte) INSS e ou- tros		3	R\$ 3.581,64
			SUBTOTAL (2)	R\$ 11.956,00
			Total Geral	R\$ 32.196,00
Total por Tipo de Despesa				
01	Serviços de terceiros – Pessoa Física	01 – R\$ 11.013,09		
02	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;	02 – R\$ 4.400,00		
03	Custos indiretos (percentual de energia, telefone, internet e outros de mesma natureza alocados no projeto);	03 – R\$ 340,00		
04	Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto)	04 – R\$ 8.034,36		
05	Impostos/Recolhimento na fonte	05 – R\$ 8.408,55		

Este Formulário tem como objetivo auxiliar na organização dos documentos e exposição das informações, **não eximindo a Proponente** de apresentar, descrever, detalhar outras informações e documentos requeridos no Edital de Chamamento Público.



Porto Alegre, 13 de julho de 2023.

William Marchetti Gritti

Analista de Nível Superior – Administrador
Gestor de Parcerias do CAU/RS

Sandra H. L. Becker

Arquiteta e Urbanista
Assessora Técnica do GATHIS