



**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021  
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO, TERMO DE COOPERAÇÃO SOP/RS**

**ANEXO J  
RELATÓRIO EXECUTIVO-FINANCEIRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 1**

<b>Proponente</b>	<b>Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas - SEACA</b>
<b>Responsável</b>	<i>Arquiteto e Urbanista Roberto Luiz Decó, coordenador local do NCSB, Canoas</i>

<b>Nome do Município a ser executado o Objeto da Parceria:</b>
<b>PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO – Convênio SOP/RS, CAU/RS e Canoas/RS</b>

Orientações:

- 1 - Na coluna da esquerda devem ser consideradas as mesmas informações constantes no Plano de Trabalho, pois servirão de referência para a aferição dos resultados.
- 2 – A este Relatório devem ser anexados todos os documentos relativos à execução do evento/projeto. As informações só serão consideradas se acompanhadas dos respectivos comprovantes.

## **1. DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **1.1 Objetivos do projeto<sup>1</sup>:**

<i>Definidos no Plano de Trabalho</i>	<i>Executados</i>
<b>OBJETIVO GERAL   Viabilizar Assistência Técnica para Habitação de Interesse</b>	Em execução

<sup>1</sup> Considerar o objetivo geral e os específicos.



<p>Social, nos moldes da Lei Federal nº 11.888/2008, a famílias de baixa renda, através da prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo voltados ao atendimento das necessidades básicas de saneamento relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares, por meio da instalação de unidade sanitária em domicílios consolidados ou consolidáveis de áreas urbanas nos municípios conveniados ao Projeto, visando a promoção da saúde por meio da qualificação da habitação e do seu entorno.</p>	
<p>ESPECÍFICO 1 – Sensibilizar, mobilizar e apoiar prefeituras e órgãos públicos, entidades reguladoras e prestadoras de serviço público de saneamento, organizações da sociedade civil, empresas privadas entre outros, para a continuidade do projeto visando o desenvolvimento de uma agenda de política pública de ATHIS, com base na apresentação dos resultados do projeto e outras ações;</p>	Em execução
<p>ESPECÍFICO 2 - Convocar e contratar os/as Arquitetos/as e Urbanistas credenciados pelo CAU/RS;</p>	Executado.
<p>ESPECÍFICO 3 - Acompanhar os serviços prestados pelos Arquitetos e Urbanistas contratados e outras atividades, com base nas metas estabelecidas no Plano de Trabalho, visando posteriormente à prestação de contas;</p>	Em execução
<p>ESPECÍFICO 4 - Acompanhar a vistoria das obras entregues, juntamente com arquiteto/a ou engenheiro/a designado pelo Município na fiscalização da obra.</p>	Previsto

### 1.2 Indicação dos documentos de comprovação do cumprimento do objeto<sup>2</sup>:

<p><i>Anexo</i> (Enumerar cada um)</p>	<p><i>Tipo</i><sup>3</sup></p>
--	--------------------------------

<sup>2</sup> Tais documentos devem ser anexados ao Relatório, observadas as determinações do Edital.

<sup>3</sup> Fotos, vídeos, lista de presenças e outros que comprovem a execução do objeto da parceria.



<b>3.1 Visitas técnicas: Etapa 1</b>	As visitas técnicas iniciaram no dia 02/maio no bairro Guajuviras, conforme escala de atendimento em dois turnos organizada pela coordenação do projeto. Ver tabela apresentada no item 1.1 do relatório de atividades da coordenação local.
<b>3.2 Novas contratação: 2ª Etapa</b>	Foi necessário a realização de 03 novas contratações, tendo em vista o descredenciamento de uma arquiteta e a substituição de outros profissionais na 2ª Etapa, conforme justificado no item 1.2 do relatório de atividades da coordenação local.
<b>3.3 Análise dos projetos Prefeitura</b>	O controle das aprovações dos projetos entregues à SMDUH, encontra-se apresentado no item 1.3 do relatório de atividades da coordenação local.

### 1.3 Produtos gerados com o projeto e seus desdobramentos:

<i>Produtos esperados</i>	<i>Resultados alcançados</i>
<i>Convocação dos arquitetos realizadas por telefone e e-mail</i>	Arquitetos convocados e contratados, conforme lista de credenciamento de profissionais organizada pelo CAU/RS
<i>Ordens de serviços emitidas</i>	
<i>Contratos de prestação de serviços assinados</i>	

### 1.4 Retorno institucional para o CAU/RS – Contrapartidas.

<i>Estabelecidas no Plano de Trabalho</i>	<i>Efetivadas<sup>4</sup></i>
<i>Projeto em andamento</i>	

### 1.5 Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida<sup>5</sup>:

<i>Anexo (Enumerar cada um)</i>	<i>Tipo</i>

<sup>4</sup> Descrever se as contrapartidas foram cumpridas pela entidade, parceiros e CAU/RS - quando prever sua participação.

<sup>5</sup> Os documentos integram deste Relatório.



Projeto em andamento

### 1.6 Plano de comunicação/divulgação do evento, projeto ou ação:

<i>Planejado</i>	<i>Executado</i>
Reunião de contratação dos arquitetos e urbanistas credenciados	Reportagem publicada em 02 de maio no site oficial do CAU/RS. Disponível em: <a href="https://www.caur.gov.br/arquitetos-e-urbanistas-assinam-contrato-para-nenhuma-casa-sem-banheiro/">https://www.caur.gov.br/arquitetos-e-urbanistas-assinam-contrato-para-nenhuma-casa-sem-banheiro/</a>

### 1.7 Bens e materiais remanescentes, se houver.

Não se aplica

### 1.8 Comentários e observações gerais sobre a execução do objeto da parceria:

Anexo a este documento o Relatório de atividades da coordenação local. Disponível em: "SEACA-RLT-1-NCSB-Canoas-Relatorio-atividades-coordenacao-parcial-1"

## 2. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

### 2.1 Documentos de comprovação de realização das ações e conciliação bancária.

Nº Anexo <sup>6</sup>	Natureza	Tipo de despesa <sup>7</sup>	Fornecedor (PF/PJ)	Nº NF/ Recibo/Fatura	Valor da Despesa (R\$)	Saldo bancário pré-pagto (R\$)	Saldo bancário pós-pagto (R\$)

<sup>6</sup> Enumerar cada documento.

<sup>7</sup> De acordo com o respectivo Edital de Chamamento Público.



## 2.2 Descrição das ações realizadas e Execução Financeira conforme Plano de Trabalho

Conforme demonstrado nos comprovantes financeiros apresentado a seguir.

### 3.1 Demais comprovantes - A serem entregues em lotes, com folha de rosto indicando a que Anexo se referem.

<b>Tipo</b>	<b>Nº Anexo</b>
<i>Extrato bancário do período de 01/06/2022 a 31/10/2022</i>	<i>SEACA-CMP-1-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Extrato Fundo de Investimento de agosto/2022 a outubro/2022</i>	<i>SEACA-CMP-1-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Balancete analítico de 01/04/2022 a 31/10/2022</i>	<i>SEACA-CMP-1-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Notas fiscais e Recibos de Profissionais Autônomos (ATHIS)</i>	<i>SEACA-CMP-2-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Notas fiscais (serviços de contabilidade)</i>	<i>SEACA-CMP-2-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Impostos e retenções</i>	<i>SEACA-CMP-2-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>
<i>Cheques e TEDs emitidos</i>	<i>SEACA-CMP-3-NCSB-Canoas-Comprovantes-financeiros</i>

Este Formulário tem como objetivo auxiliar na organização dos documentos e exposição das informações, **não eximindo a Proponente** de apresentar, descrever, detalhar outras informações e documentos requeridos no Edital de Chamamento Público.

**Canoas, 16 de novembro de 2022.**

Arquiteto Roberto Luiz Decó  
Coordenador local do Projeto NCSB Canoas



## **ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO LOCAL DO PROJETO**

### **1- RELATÓRIO DO ESCOPO DE TRABALHO**

#### **1.1- 1ª ETAPA DAS VISITAS TÉCNICAS.**

No dia 05/05/2022 iniciaram as visitas técnicas as famílias contempladas, pelo projeto Nenhuma casa sem banheiro.

As visitas iniciaram pelo bairro Guajuviras, bairro com o maior número de famílias cadastrados, seguindo para o bairro Niterói, formando um total de 179 famílias visitadas. Estes dois bairros compõem o lado Leste do município.

As visitas ocorreram pelo período de 48 dias, nesta primeira etapa, encerrando em 23/06/2022. As visitas inicialmente não cumpriram o cronograma definido em projeto, devidos a alguns fatores como: excesso de chuvas, saúde de alguns arquitetos participantes e supervisores.

A Prefeitura Municipal de Canoas disponibilizou o transporte para as visitas técnicas. As visitas foram executadas pela composição de 1 motorista, 1 agente comunitário, arquiteto supervisor e arquiteto contratado para elaborar os projetos. Estas visitas eram elaboradas no dia marcado conforme escala de visitas elaboradas pelos supervisores e seus supervisionados. O local de encontro entre os participantes foi a Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano e Habitação (SMDUH), onde saíam, para elaboração das visitas em 2 (dois) turnos, manhã e tarde, e cada turno era composta de 5 visitas técnicas.

#### **1.2- CONTRATAÇÃO DE 3 NOVOS ARQUITETOS.**

No final da 1ª etapa das visitas técnicas, foram elaboradas reuniões para avaliação desta etapa com toda a administração do projeto nenhuma casa sem banheiro.

Como resultado destas reuniões, houve a contratação de 3 (três) novos arquitetos, para a substituição dos arquitetos que estavam com dificuldades na elaboração dos projetos, atrasados na entrega dos projetos e 1 (hum) arquiteto que foi descredenciado por descumprimento do contrato. A necessidade de dar celeridade e continuidade ao cronograma definido inicialmente, foi o principal motivo.

Foi descredenciada a arquiteta e urbanista Gloria Santos Chaves Carvalho pelo abandono ao projeto, apesar de ter executada a sua visita técnica, não respondeu as inúmeras tentativas de contato. Este descredenciamento ocorreu dentro das normas previstas em contrato.

Foram contratados os arquitetos e urbanistas Monica Ester Frainer, Luis Gustavo Barcelos Oliveira e Manuela Dalla Rosa para substituir 5 arquitetos na



elaboração da 2ª etapa. Destes arquitetos a serem substituídos 3 deles continuam com pendências para a entrega da 1ª etapa.

#### SUPERVISORES E RESPECTIVOS ARQUITETOS

**Isabel: arquitetos 01 + 14 a 24** (segundas à tarde, terças o dia inteiro)

**Josiane: arquitetos 02 a 13** (quintas à tarde, sextas o dia inteiro)

**Eduardo: arquitetos 25 a 36** (quartas o dia inteiro, quintas pela manhã)

#### ESCALA DE VISITAS MAIO 2022

MAIO	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
	DIA 02	DIA 03	DIA 04	DIA 05	DIA 06
MANHÃ		<b>14</b> chuva	<b>25</b> chuva	<b>27</b>	<b>4</b>
TARDE		<b>15</b> chuva	<b>26</b> chuva	<b>3 e 1</b>	<b>6</b>
	DIA 09	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13
MANHÃ		<b>17</b> Falta	<b>28</b> chuva	<b>14 30</b>	<b>7</b>
TARDE	<b>16</b>	<b>21</b> chuva	<b>29</b> chuva	<b>25 5 Falta</b>	<b>8</b>
	DIA 16	DIA 17	DIA 18	DIA 19	DIA 20
MANHÃ		<b>20</b>	<b>31</b> chuva	<b>33</b>	<b>18 10</b>
TARDE	<b>19</b>	<b>21</b> chuva	<b>32</b> chuva	<b>9</b>	<b>26 11</b>
	DIA 23	DIA 24	DIA 25	DIA 26	DIA 27
MANHÃ		<b>23</b>	<b>34</b>	<b>5 32</b>	<b>12</b> -chuva
TARDE	<b>22</b> Falta	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>28 2</b>	<b>13</b> chuva
	DIA 30	DIA 31	DIA 01	DIA 02	DIA 03
MANHÃ		<b>21</b>			
TARDE	<b>15</b>	<b>17</b>			

#### ESCALA DE VISITAS JUNHO 2022

JUNHO	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
	DIA 30	DIA 31	DIA 01	DIA 02	DIA 03
MANHÃ			<b>29</b>		
TARDE			<b>31</b>		
	DIA 06	DIA 07	DIA 08	DIA 09	DIA 10
MANHÃ			<b>22</b>	<b>21 36</b>	<b>11</b>
TARDE			<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

Endereço de encontro para as visitas:

SMDUH (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Canoas) – Rua Monte Castelo, nº 340, Bairro Nossa Senhora das Graças, Canoas/RS.

Horário para encontro e saída:

Manhã: 8,30h

Tarde :13,30h

Imagem 1 – Exemplo de escalas de visitas – 1ª Etapa



1ª ETAPA					
DIA	EDUARDO	ISABEL	JOSIANE	PRORITÁRIO	ENDEREÇO
18/04			Evelise 03	CAUANE ISASMIN DA SILVA B. CLEUSA ROSANE MEDEIROS	Rua Dorival Pacheco, 272 – Nanci Pansera Rua Airton Magalhães Rebelo, 67 - Guajuviras
		Rafael 01		IRACI S. DA ROSA	Rua fazenda, 100 - Guajuviras
			Evelise 03	JANE RODRIGUES SOARES	Rua 04, Lote 03, Quadra 02 – Macro 1 parte 2, nº 236 - Guajuviras
				JOSE RODRIGUES SOARES	Rua México, 150 - Guajuviras
				LAIR BEATRIZ SANTOS RODRIGUES	Travessa Z1, 28 – Contel - Guajuviras
		Rafael 01		MARLI TEREZINHA NASCIMENTO FRIZZO	Avenida Hispânica – Beco A, 97 (fundos)
				PATRICIA REIS MACHADO	Rua Maria Quevedo Maczenski, 59 - Guajuviras
05/05	Tainá 27			CAUANE ISASMIN DA SILVA B. MARCO ANTONIO OLIVEIRA	Rua Dorival Pacheco, 272 – Nanci Pansera Rua Dorival Pacheco, 211 – Nanci Pansera
				TEREZA DE FATIMA PAZ	Rua Maria Madalena, 86 – Nanci Pansera - Guajuviras
				EMILIA FRANTIESKA DAL PIEL	Rua Maria Madalena, 450 – Nanci Pansera
	Cancelado			LUCIANA SOUZA MARGUES	Rua Maria Madalena, 135 – Nanci Pansera - Guajuviras
		Rafael 01		MAIARA SILVA LUDWIG	Rua Bela Vista, 185 – São José - Guajuviras
		Inviabilidade		RAFAEL NUNES GONÇALVES (PAULA)	Rua Bela Vista, 90 – São José - Guajuviras
			Evelise 03	KARIN DA ROSA DA LUZ BONETE	Rua Barbosa Lima Sobrinho, 19 – São José - Guajuviras
06/05			Diogo 04 - PNE	LUIZA TEREZINHA MOREIRA CONCEIÇÃO	Avenida 17 de Abril, 1279 - Guajuviras
				ERONI BORGES	Rua 24 de Agosto, 80 – São José - Guajuviras
				ZELINDA MARTINS GONÇALVES	Rua 24 de Agosto, 160 – São José - Guajuviras
				ROSANGELA TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	Rua 24 de Agosto, 270 – São José - Guajuviras
			PNE	LUIZA CELESTE LIMA SCHLECHT	Rua Esperança, 137 – Setor 6 - Guajuviras
			Enio 06	RAQUEL PAIN PRATES	Avenida Hispânica – Acesso B – Casa 59 - Guajuviras
06/05				CAROLINE IRISÃO DOS SANTOS	Avenida Hispânica – Beco AB – Casa 97 - Guajuviras
				PALOMA RIBEIRO DA SILVA	Avenida Hispânica – Beco B – nº 70 - Guajuviras
				JESSICA ANDRADE DOS SANTOS	Avenida Hispânica – Beco Norte AB – nº 140 - Guajuviras
				SARA MARIA LOPES CARDOSO	Avenida Hispânica – Beco B – nº 45A - Guajuviras
09/05		Amani 16		ROGERIO FREDERICO RIBEIRO	Rua TT, 353 - Guajuviras
				GABRIEL SILVA DA SILVA	Rua TT, 35 (Fundos) - Guajuviras
				VITÓRIA OLIVEIRA M.	Rua AA, 329 - Guajuviras
				DANIEL VIERA MARQUES	Rua Francisco Trindade Gomes, 80 - Guajuviras
				MARIA IRONILDA LUIZ LOPES	Rua Francisco Trindade Gomes, 70 - Guajuviras
12/05		Isadora 14		NAOR PEREIRA DA ROSA	Rua AL. Costa, 90 – Casa 03 - Contel
				NAHUM PEREIRA DA ROSA	Rua AL. Costa, 90 – Casa 01 - Contel
				CARLA DOS SANTOS NASCIMENTO	Rua Beco 03, 87 - Contel
				TAINARA LOPES	Rua Beco 03, 87 - Contel
		Pendência		JOCELAINE MOREIRA CANHA	Rua Beco AB, 57 (Antigo nº 35)
12/05	Marco 30			SUELEN DA ROSA JUNQUEIRA	Rua 21 de Abril, 107 – Nancy Pansera
				MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEDROSO	Rua Denise Ossuna, 225 – Nancy Pansera
				MARIA IARA OLIVEIRA DA SILVA	Rua Maria Madalene, 96 – Nancy Pansera
				BRUNA PEREIRA DA SILVA	Rua Dorival Pacheco, 460 – Nancy Pansera
				GIOVANA ROSA CARVALHO	Rua 21 de Abril, 06 – Nancy Pansera
12/05	Maria 25	Pendência		JOSÉ EVERALDO RODRIGUES CORREA	Rua 16b, nº 51 – Setor 1
				TAYANE SOARES DOS SANTOS	Rua Vó Maria Jaci, 100 – Casa 02 – Pôr do Sol
	Cancelado			LUIZA ANDRADE DE JESUS	Rua Vó Maria Jaci, 100 – Casa 03 – Pôr do Sol
				CRISTIANO DIAS FERREIRA	Rua Eng. Emilio Menezes Goulart, 83 - Guajuviras
13/05			Aulus 07	VALTEMIR RIBEIRO DRUSIN	Rua Dorival Pacheco, 280 – Fundos – Nancy Pansera
				FRANCIELE SANTANA DE OLIVEIRA	Rua A. L. Costa, 47 - Contel – Guajuviras
				ANA PAULA DE LIMA	Rua 21 de Abril, 107 – Nancy Pansera
13/05			Flavio 08	ADELAR MIGUEL SAMUEL PIRES	Rua Maria Madalena, 446 – Nancy Pansera
				DEBORA DO SANTOS CARNEIRO	Rua Projetada, 102 – Nancy Pansera
				MARCIA JAQUELINE PEREIRA MORAIS	Rua TT, 156 - Guajuviras
				MARIA DE LURDES DA SILVA	Rua TT, 170 - Guajuviras
				NEUSA OLIVEIRA JUSTINO	Rua TT, 157 - Guajuviras
				GENILSA CARDOSO	Rua TT, 179 – Guajuviras
16/05		Inviabilidade		EMILLY VITÓRIA MOURA BIANCHI	Rua WW, 67 – Contel
		Daniele 19		VAGNER DE MOURA	Rua WW, 67 – Casa da Esquerda - Contel
		PNE		MARLI ALVES RAIMUNDO	Rua VV, 113 – Contel
				RUDINEIA DE FREITAS GONÇALVES	Rua VV, 144 - Fundos
				ANA PAULA DE LIMA	Rua VV, 175
17/05		Marina 20		JUREMA MARINA LEAL AVILA	Rua Professor Eusébio Rocha, 265 – Lot. São José
				STEFANIE MACIEL DO NASCIMENTO	Rua Da Fazenda, 95 – Lot. São José
				MARIA JUSSARA AMARAL	Rua Da Fazenda, 10 – Lot. São José
				ALZIRA COSTA DOS SANTOS	Rua Professor Eusébio Rocha, 350 – Lot. São José
		PNE		DEISE CRISTIANE MARTINS GONÇALVES	Rua Professor Eusébio Rocha, 250 – Lot. São José
19/05			Ana 09	EUALINA DA SILVA	Rua Projetada, 257 – Nancy Pansera
				KEILLA FRANCIELLE DIAS DA ROSA	Rua 14, nº 315 – Vila Nancy Pansera - MQ1
				ROSANA MARIA NOGUEIRA	Rua 14, nº 40 – Vila Nancy Pansera – MQ1
				BRAHYAM LUIS MARIS DOS SANTOS	Rua 14, nº 49 – Vila Nancy Pansera – MQ1
				MARTIN PEREIRA GREFF	Rua 14, nº 13 – Vila Nancy Pansera – MQ1
19/05	Rodrigo 33			ANDRIELE HAUBERT PINHEIRO	Rua Barbosa Lima Sobrinho, 175 – São José - Guajuviras
				SAMANTA INDIANA LEAL DÁVILA	Rua 24, nº 66
				ADRIANA S. OLIVEIRA	Rua GG, nº 18 - Contel
				FABIANA PEREIRA BASTOS	Rua DD, nº 153





			EZEQUIEL ALVES SOARES	Rua LL, nº 200 - Contel
20/05	Luana 18		KELEN ANGELINA GONÇALVES THIAGO PEREIRA DE LIMA RAQUEL DEISE SOARES DIAS SONIA FRAGA DUTRA LILIANE SCHERER RODRIGUES	Rua 4, nº 193 – MQ1 – Nancy Pansera Rua 4, nº 249 – MQ1 – Nancy Pansera Rua 4, nº 177 – MQ1 – Nancy Pansera Rua 4, nº 225 – MQ1 – Nancy Pansera Rua 4, nº 100 – MQ1 – Nancy Pansera
20/05		Priscila 10	PATRICIA DA ROSA JUNQUEIRA MARIA HELENA DE SOUZA TAIS SILVANA CAVALHEIRO GONÇALVES ERAJARO DELGADO BOEIRA TANIA MARIA DA SILVA LOPES	Rua Irmão Tiago, 1122 Rua Nelson Marchesan, 71 - Fundos Rua 3, nº 493 – Nancy Pansera Rua Z4, nº 118 - Contel Rua 4, nº 79 – Nancy Pansera
20/05	Gisleine 26		OSMAR LACERDA NOGUEIRA SAMIRA DOS SANTOS AVILA ANDREIA TEREZINHA ALVES MARTINS ELIANE PERES SCHIRMER	Rua 14, nº 07 – MQ1 Rua Dona Luci (Travessa Z2) - Contel Rua Professor Eusébio da Rocha, 203 Rua Professor Eusébio da Rocha, 202 – São José
	Cancelado		<b>NATALIA DE SOUZA GOULART</b>	Rua Maria Quevedo Manzinski, 45 - Fundos
20/05		Fernando 02	FRANCIELE TABORDA CARVALHO CLAIR CARVALHO DA CUNHA CLEITON BENITES RANGEL KAROLAINÉ MOPERT TEIXEIRA VERA LUCIA GONÇALVES SIMÕES	Rua Maria Faustino Correa, 267 Rua Maria Faustino Correa, 300 Rua 5, nº 120 – Nancy Pansera Rua NN, 31 – casa 4 – Contel Rua NN, 59 – Fundos - Contel
24/05	Mariana 23		EMILIA LUCIA DA SILVA CRISTIANE DE SOUZA MARQUES CLAUDIA CRISTINA DA SILVA CASTRO VERONICA APARECIDA DORNELES MAURICIO DIONE MELLO DA SILVA PAOLA ANDRESSA AVILA RODRIGUES ELOISA LEAL AVILA TALITA LEAL AVILA MARCIO RODRIGUES IVANETE DE OLIVEIRA WAGNER	Rua Dorival Pacheco, 65 – Nancy Pansera - Guajuviras Rua Dorival Pacheco, 64 – Nancy Pansera - Guajuviras Rua Z5 - Travessa, nº 19 – Contel - Guajuviras Rua Z5 – Travessa, nº 19 – Contel - Guajuviras Rua Z5 – Travessa, nº 19 – Contel - Guajuviras Travessa Z2, Casa 1, nº 36 – Contel - Guajuviras Travessa Z2, Casa 2, nº 36 – Contel – Meio - Guajuviras Travessa Z2, Casa 3, nº 36 – Contel – Frente - Guajuviras Rua TT, nº 17 – Contel - Guajuviras Travessa Z3, nº 70 – Contel - Guajuviras
25/05	Simone 34		LUIZ CARLOS MODESTO PEREIRA FRANCIELE CRISTINE DA SILVA MARLENE TEREZINHA OLIVEIRA DOS SANTOS SANDRA REGINA FONSECA VELEDA OLIVIA CARLOS HENRIQUE SERLEI CORREA LAURINDO MARCIA LAURINDO DE OLIVEIRA DIVA BATISTA DOS SANTOS ANA PAULA SILVA RODRIGUES ANGÉLICA CARDOSO ROSA	Rua MM, nº 215 – Fundos – Contel – Guajuviras Rua MM, nº 215 – Meio – Contel - Guajuviras Rua 5, nº 81 – Contel - Guajuviras Rua Z2, nº 81 – Contel - Guajuviras Rua ZZ, nº 237 – Contel - Guajuviras Rua Vista Alegre, 255 – Nancy Pansera - Guajuviras Rua Bibiano de Moraes, 33 - Guajuviras Rua 72 – Setor 4B, nº 508 - Guajuviras Rua Valdomiro Prestes, 15 – São José - Guajuviras Rua YY, nº 179 - Guajuviras
26/05		André 05	ADÃO RICARDO ANTUNES ADRIANA DA SILVA PEFUTZ DIORGENES RAMOS JEFFERSON CRISTIAN GUTERES DE CARVALHO SANDRA NASCIMENTO FERREIRA DE PAULO MARIA CRISTINA MELO MARCOS ANTONIO PEDROSO DA COSTA JORGE LUIZ CAMPENELLI DUQUE REJANE TEREZINHA GOULART DA SILVA MARIA HELENA UMPIERRE	Setor 3 – QCC3 – Rua 51, nº 02 - Guajuviras Rua 21 de abril, 08 – Nancy Pansera - Guajuviras Quadra K – Setor – Rua 15, nº 164 - Guajuviras Quadra P – Setor 1, nº 17 - Guajuviras Rua Olímpio Ferreira Cruz, nº 61 – Guajuviras Rua Santa Luzia, 537 - Niterói Rua Tupinambás, 407 – Nossa Senhora Das graças Rua Washington Luiz, 154 - Niterói Rua Maranhão, 272 - Niterói Rua Washington Luiz, 76 – Fundos - Niterói Loteamento Banhado – Setor 1 – Rua 03, nº 46 - Guajuviras Rua Vó Maria Jaci, S/N – Pôr do Sol - Guajuviras Rua Maria Faustino Correa, 40 – São João - Guajuviras Rua 03 – MQ1, nº 135 – Casa, Esquina Irmão Thiago, 235 Rua Irmão Thiago, 14 – Fundos – MQ - Guajuviras Rua 24 de agosto, 165 - Guajuviras Rua 08, nº 56 – MQ1 - Guajuviras Rua 06, nº 62 – Nancy Pansera - Guajuviras
		Angela 11	LUCIMARA GOMES FERREIRA INES FLORES DA SILVA MICHELE DA ROSA JUNQUEIRA DOUGLAS GARCIA DA SILVA LIDIANE BEATRIS DOS SANTOS PRICILA FRANCISCO RIBEIRO IRACEMA DOS SANTOS	
30/05	Lisiane 15		RUBIA DOS SANTOS LOPES KARINE VIVIANE COSTA DA VEIGA LEANDRO NASCIMENTO MATEUS RAMOS BISPO LEILA CARLA RAMOS BISPO	Rua João Marques, 295 - Niterói Rua João Marques, 356 – Fundos - Niterói Rua Costa Araújo, 234 – Fundos - Niterói Rua Goiás, 39 - Niterói Rua Goiás, 39 – Fundos - Niterói
31/05	Duplicidade Janine 21		<b>REJANE TEREZINHA GOULART DA SILVA</b> JULIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO DOUGLAS GARCIA DA SILVA SUELLEN PRATES DIAS DA SILVA ZOIDA GENESI SOARES ALAN GABRIEL CORREA BORGES GISELE PINTO CORREA GLADIS SILVEIRA CARVALHO LEONARDO SOARES DE PAULA TAMIRES RAFAELA TAIS DOS SANTOS NUNES	Rua Maranhão, 272 - Niterói Rua Beco 3, nº 50 – Contel - Guajuviras Rua Irmão Tiago, 14 – Nancy Pansera - Guajuviras Avenida Hispânica – Beco AB, nº 26 – MQ4 - Guajuviras Rua 14, nº 41 – Nancy Pansera - Guajuviras Rua Pedro Brum, 187 – Fundos - Niterói Rua Pedro Brum, 187 – Meio - Niterói Rua Pedro Brum, 465 – Niterói Rua Pedro Brum, 177 - Fundos – Niterói Rua Piauí, 241 - Niterói Rua Piauí, 241 – Fundos – Niterói
01/06	Carine 29		ELIANA CARVALHO MACHADO LUANA CARVALHO DE CARVALHO DOCELINA VIANA ANGÉLICA DA SILVA FRANCISCO	Rua Epitácio Pessoa, 536 - Niterói Rua Epitácio Pessoa, 536 - Niterói Rua Epitácio da Silva Pessoa, 360 - Niterói Rua Aírton Magalhães Rebelo, 217 - Niterói

			JENIFER DIAS SOARES DA COSTA	Rua Professor Eusébio da Rocha, 285 – Nancy Pansera
	Marcus 31		DIRCE ANDRADE MORAES	Rua Chico Mendes, 391 – Fundos - Niterói
			PAULA YASMIN BARTZ ROSAS	Rua Chico Mendes, 411 - Niterói
			GISELE MARTINS DE OLIVEIRA	Rua Chico Mendes, 472 - Niterói
			ALEXANDRA GABRIELA SANTOS OLIVEIRA	Rua Itamar de Matos Maia, 22 - Niterói
			DEISE JULIZE OLIVEIRA DA SILVA	Rua Boa Vista, 75 - Niterói
08/06	Rafael 1		MARIA GRACIELA DOS SANTOS MORAES	Rua TT, nº 27 – Contel – Fundos - Guajuviras
	Daniele 19		ELIZA DE SOUZA	Rua TT, nº 27 – Contel - Guajuviras
	Janine 21		VERA LUCIA DE BARROS SILVA	Rua Boa Vista, nº 1271 – Rio Branco
	Katia 22 PNE		NAUREA REGINA PADILHA	Rua Mauá, 1702, Rio Branco
			RENNEE WIN SCHWERT	Rua Hermes da Fonseca, 449 – Rio Branco
			MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA	Rua Catmandu, 19 - Niterói
			MARLENE BALIN	Rua Boa Vista, 55 - Niterói
			LECI HELENA RODRIGUES DOMINGUES	Rua Marechal Floriano, 55 – Fundos - Niterói
09/06	Maria 25		LEANDERSON SILVA MAIER	Rua Boa Vista, 1721 – Rio Branco
		Thabata - 12	FABIANA CASTILHOS	Rua Boa Saúde, 2033 – Fundos – Rio Branco
			ZAIDA MACHADO DOS SANTOS	Rua Boa Saúde, 2100 – Rio Branco
			CLARA REGINA RODRIGUES PINTO	Avenida Irineu de Carvalho Braga, 1456 – Rio Branco
			TEOCLOMIRO DOS REIS PADILHA	Rua Boa Esperança, 1885 – Casa do meio – Rio Branco
			AURELINA JOSÉ DOS SANTOS	Rua Boa Vista, 1519 – Rio Branco
10/06		Angela - 11	DEJANIRA DA SILVA	Rua Mauá, 1741 – Fundos – Rio Branco
			LUCI NARA COSTA OLIVEIRA	Rua Francisco Espinele, 70 – Loteamento Prata - Fátima
		Luiza - 13	DENISE GOULARTE DE CARVALHO	Rua das Torres A, nº 265 – Fátima
		PNE	SANDRA MADALENA ROGOSKI	Rua das Torres A, nº 495 – Fátima
			NATÁLIA BRUNA DA SILVA OLIVEIRA	Rua Alan Kardec, 561 – Fundos - Fátima
		PNE	MARISA DAS GRAÇAS FIGUEIRO RODRIGUES	Rua das Torres B, nº 440 – Fátima
			MÁRCIA REGINA MACHADO DA CONCEIÇÃO	Rua Alan Kardec, 561 – Do meio - Fátima
23/06	Frederico 36		TANIA LUCI BRAGA	Rua Alan Kardec, 102 - Fátima
			CESAR TAVARES M.	Rua AA-9, Quadra 10 – Contel - Guajuviras
			CELITA DO ESPIRITO SANTO SILVEIRA	Rua Esperança, 50 – Fundos - Guajuviras
			JESSICA GONÇALVES DA SILVA	Beco 03 – Casa 58 – Via - Setor 1 - Guajuviras
			MARIA CELIA DO ESPIRITO SANTO CABRAL	Rua Esperança, 50 – Frente - Guajuviras
		Flavio 08	ANDRESSA CRISTINA DA SILVA LOPES	Rua Projetada, 101 – Nancy Pansera - Guajuviras

## Imagem 2 – Visitas realizadas – 1ª Etapa



Foto 1 – Visitas Técnicas



Foto 2 – Visitas Técnicas



Foto 3 –Visitas Técnicas

ANALISADOS PREFEITURA (1ª etapa)

- 01- RAFAEL DIAS HAAG
- 02- FERNANDO BOEIRA LEONETTI
- 03- EVELISE BOTH
- 04- DIOGO GIACOMOLLI
- 05- ANDRE RODRIGUES HESSEL
- 06- ENIO ROBERTO DE BRITO BARBOSA
- 07- AULUS STERN
- 08- FLAVIO DE MACEDO RUDIGUER
- 09- ANA REGINA ROSA LUNKES DA SILVA
- 10- PRISCILA APARECIDA DE SOUZA MAUAT MORAES
- 11- ANGELA CRISTIANE FAGUNDES
- 12- THABATA NIARY CARDOSO
- 13- LUIZA TONIAL DA SILVEIRA
- 14- ISADORA SCOPEL SIMON
- 15- **NÃO (EM ELABORAÇÃO – SUBSTITUÍDA NA 2ª ETAPA)**
- 16- AMANÍ VIEIRA
- 17- **NÃO (EM ELABORAÇÃO – SUBSTITUÍDA NA 2ª ETAPA)**
- 18- LUANA DALL'GNOL
- 19- DANIELE OLIVEIRA MARQUES
- 20- MARINA MAYER MORAES KNAPP
- 21- JANINE ANGONESE (SUBSTITUÍDA NA 2ª ETAPA)
- 22- KATIA FERNANDO MARCHETTO
- 23- MARIANA SUSANA
- 24- VITOR FRÜHAUF DE OLIVEIRA
- 26- GISLEINE LIMA DA SILVA
- 27- TAINÁ BILHAR DA SILVA
- 28- CARINA RODRIGUES MORESCO (SUBSTITUÍDA NA 2ª ETAPA)
- 29- CARINE BARCELOS DUARTE
- 30- MARCO ANTONIO BURIGO BALTAZAR
- 31- MARCUS VINICUS FIN
- 32- **RETIRADA DO PROGRAMA** (SUBSTITUÍDA POR GISLEINE LIMA DA SILVA – 1ª ENTREGAR AS 2 ETAPAS)- REFEITA AS VISITAS – FALTA ENTREGA)
- 33- RODRIGO PADILHA RODRIGUES
- 34- SIMONE INEZ TOMÁS ROSA
- 35- TIZIANO FILIZOLA
- 36- **NÃO (EM ELABORAÇÃO – SUBSTITUÍDO 2ª ETAPA)**

FALTA ANALISE (ENVIADO)

- 25- MARIA LUCIANA FLURIN LUDWIG (ENVIADO NO DIA 04/10/2022)

NÃO ENVIADOS PARA ANALISE NA PREFEITURA

- 15- LISIANE ZIMMER PONCIO DA SILVA CASCAES (SUBSTITUÍDO 2ª ETAPA)
- 17- ANTONIO JORGE SILVA SOBRAL (SUBSTITUÍDO 2ª ETAPA)
- 36- FREDERICO GONÇALVES CADAVAL PAMPLONA (SUBSTITUÍDO 2ª ETAPA)

Imagem 3 – Controle de aprovações na PMC



### **1.3- ENTREGA DOS PROJETOS E PAGAMENTOS.**

Os projetos finais da 1ª etapa começaram a ser entregues em 23/09/2022, e paralelamente, começaram a serem pagos os honorários dos arquitetos.

As entregas são agendadas, em data marcada anteriormente, com aviso por e-mail ou ligação telefônica ao arquiteto que esteja com o trabalho finalizado. Para a entrega, o trabalho deve estar vistoriado pelo município com as correções solicitadas e autorizado a entrega, pelo supervisor. Abaixo segue a lista da entrega e pagamentos, referente aos meses de setembro e outubro.

#### **PROJETOS ENTREGUES E RESPECTIVOS PAGAMENTOS**

##### **PROJETOS ENTREGUES MÊS DE SETEMBRO – PAGAMENTOS (1ª Etapa)**

- 01- 01 – RAFAEL DIAS HAAG – PJ – R\$ 4.400,00
- 02- 03 – EVELISE BOTH – PJ – R\$ 4.400,00
- 03- 14 – ISADORA SCOPEL SIMON – R\$ 3.671,03
- 04- 26 – GISLEINE LIMA DA SILVA – R\$ 3.671,03
- 05- 35 – TIZIANO FILIZOLA – PJ – R\$ 4.400,00
- 06- 22 – KATIA FERNANDO MARCHETTO – R\$ 3.671,03
- 07- 23 – MARIANA SUSANA – R\$ 3.671,03
- 08- 30 – MARCO ANTONIO BURIGO BALTHAZAR – PJ – R\$ 4.129,00
- 09- 09 – ANA REGINA ROSA LUNKES DA SILVA – RPA – R\$ 3.671,03

##### **PROJETOS ENTREGUES MÊS DE OUTUBRO – PAGAMENTOS (1ª Etapa)**

- 10- 18 – LUANA DALL'GNOL – R\$ 3.671,03
- 11- 31 – MARCUS VINICIUS FIN – R\$ 3.671,03
- 12- 21 – JANINE ANGONESE – R\$ 3.671,03
- 13- 27 – TAINÁ BILHAR DA SILVA – R\$ 3.671,03
- 14- 19 – DANIELE DE OLIVEIRA MARQUES – R\$ 3.671,03
- 15- 12 – THABATA NIARY CARDOSO – R\$ 3.671,03
- 16- 10 – PRISCILA APARECIDA DE SOUZA MAUAT MORAES – R\$ 3.671,03
- 17- 06 – ENIO ROBERTO DE BRITO BARBOSA – R\$ 3.671,03
- 18- 11 – ANGELA CRISTIANE FAGUNDES – PJ – R\$ 3.909,40
- 19- 29 – CARINE BARCELOS DUARTE – R\$ 3.671,03
- 20- 05 – ANDRÉ RODRIGUES HESSEL – R\$ 3.671,03
- 21- 07 – AULUS JOSÉ STERN – R\$ 3.671,03
- 22- 20 – MARINA MEYER KNAPP – R\$ 3.671,03
- 23- 24 – VITOR FRÜHAUF DE OLIVEIRA – R\$ 3.671,03

Imagem 4 – Controle de entrega e pagamentos



Apesar de ainda possuir algumas pendências a 1ª etapa de entrega dos projetos e seus pagamentos, encontra-se em fase final. Restam apenas 20 projetos para encerrar a etapa. Neste mês de novembro esperamos a entrega dos restantes.

Paralelamente ao encerramento desta 1ª etapa, já concluímos as 180 (cento e oitenta) visitas da 2ª etapa, estamos com 20 projetos entregues da etapa e mais 50 projetos em aprovação.

Acreditamos no encerramento do programa entre final de novembro até 15 de dezembro.

As comprovações financeiras dos pagamentos aos arquitetos e demais pagamentos administrativos estão à disposição no link: [https://drive.google.com/drive/folders/1jDyAMsM3yAmDOZqP5MjYGXJilObZv\\_GN?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1jDyAMsM3yAmDOZqP5MjYGXJilObZv_GN?usp=share_link)

Canoas, 16 de novembro de 2022.

---

Arquiteto Roberto Luiz Decó – CAU/RS A11585-1  
Coordenador local do NCSB